



ประชุม
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 4 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 15.00 น.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 23 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ปรับแผนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

4.2 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน) ครั้งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง และขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินงาน จำนวน 15 แห่ง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.3 ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน) โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

ระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 5.2 การส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 5.3 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล (กวน.)
- 5.4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทรัพยากรน้ำบาดาล (กพร.)
- 5.5 ผลการรายงานพสุธารา (ศทส.)
- 5.6 การรายงานในระบบฐานข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Planning)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562



ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 ผลการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สทพ. เขต	รูปแบบ 1		รูปแบบ 2		รูปแบบ 3		หมายเหตุ
	ฉบับสมบูรณ์	ยกเลิก	ฉบับสมบูรณ์	ยกเลิก	ฉบับสมบูรณ์	ยกเลิก	
1	√	-	√	-	√	-	
2	√	-	√	√	√	-	
3	√	-	√	√	√	√	กษ.1 ไม่ดำเนินการก่อสร้างระบบ
4	√	-	ยังไม่ส่งรายงาน	-	ต้องส่งสรุปเล่มเจาะบ่อฯ	-	กษ.3 ไม่ดำเนินการก่อสร้างระบบ
5	√	-	√	√	√	√	
6	ยังไม่ส่งรายงาน	-	ยังไม่ส่งรายงาน	√	ยังไม่ส่งรายงาน	√	
7	√	√	√	√	ยังไม่ส่งรายงาน	-	
8	√	-	√	√	√	√	
9	√	-	√	-	√	-	
10	√	-	√	ยังไม่ส่งเล่มยกเลิก	ต้องส่งสรุปเล่มเจาะบ่อฯ	ยังไม่ส่งเล่มยกเลิก	กษ.3 ไม่ดำเนินการก่อสร้างระบบ
11	√	-	√	ยังไม่ส่งเล่มยกเลิก	√	-	
12	ยังไม่ส่งรายงาน	ยังไม่ส่งเล่มยกเลิก	ยังไม่ส่งรายงาน	ยังไม่ส่งเล่มยกเลิก	ยังไม่ส่งรายงาน	-	

หมายเหตุ

รูปแบบที่ 1 ยังไม่ได้รายงาน เขต 6,12

รูปแบบที่ 2 ยังไม่ได้รับรายงาน เขต 4,6,12

รูปแบบที่ 3 ยังไม่ได้รับรายงาน เขต 4,6,7,10,12



ส่งรายงานแล้ว

ไม่มียกเลิก

ยังไม่ส่งรายงาน



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง
เพื่อทราบ



4.1 ปรับแผนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

หนังสือ สพบ. ที่ 05/904 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2562
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และแผนการจัดสรรงบประมาณ
และ
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
อทบ. ลงนามอนุมัติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562



สรุปการปรับแผน

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครั้งที่	ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ (แห่ง)		ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (แห่ง)		ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง)	
	แผน	ปรับแผน	แผน	ปรับแผน	แผน	ปรับแผน
1	ค่าท่อ+ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต เดิม	โอนค่าท่อของ สทบ. เขต ไปเป็น ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต	ค่าท่อ+ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต เดิม	โอนค่าท่อของ สทบ. เขต ไปเป็น ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต	ค่าท่อ+ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต เดิม	โอนค่าท่อของ สทบ. เขต ไปเป็น ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต
2	-	-	-	-	ค่าท่อ+ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต และ สทบ. เดิม	โอนค่าท่อของ สทบ. เขต ค่าซ่อมของ สทบ. และค่าซ่อมของ สทบ. เขต ไปเป็น ค่าท่อของ สทบ.
3	ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต และ สทบ. เดิม	โอนค่าซ่อม ของ สทบ. ไปเป็น ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต	ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต และ สทบ. เดิม	โอนค่าซ่อม ของ สทบ. ไปเป็น ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต	-	-
4	-	-	-	-	ค่าท่อ+ค่าซ่อม ของ สทบ. เขต และ สทบ. เดิม	โอนค่าท่อ ของ สทบ. ไปเป็น ค่าท่อ ของ. สทบ. เขต กับ ค่าซ่อมของ สทบ. เขต และ เงินคงเหลือจากสถานที่ที่ยกเลิกเก็บไว้ ที่ค่าซ่อมของ สทบ.

4.2 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน)
ครั้งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

และ

ขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินงาน จำนวน 15 แห่ง
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือ สพบ. ที่ 05/817 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน)
ครั้งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง

และ

ขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินงาน จำนวน 15 แห่ง
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อทบ. ลงนามอนุมัติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562



สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทบ. เขต	ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ (แห่ง)		ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (แห่ง)		ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง)		รวมรายเขต (แห่ง)
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	
1	-	-	-	-	-	-	0
2	-	-	4	1	-	-	5
3	-	1	-	-	-	1	2
4	-	-	-	-	-	-	0
5	2	1	-	-	2	-	5
6	-	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	1	-	1
8	1	-	-	-	-	-	1
9	-	-	-	4	-	1	5
10	3	-	-	-	-	-	3
11	-	-	-	-	2	-	2
12	-	-	-	-	-	1	1
รวมโครงการฯ	6	2	4	5	5	3	25
	8		9		8		25

4.3 ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน)
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

หนังสือ สพบ. ที่ 05/1025 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายชื่อสถานที่ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน)

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

อทบ. ลงนามอนุมัติ และ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562



สรุปผลการแก้ไขรายชื่อ (กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน)

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สทพ. เขต	ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มได้น้ำ (แห่ง)			ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (แห่ง)			ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่ง)			รวมรายเขต (แห่ง)	หมายเหตุ
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2	5	-	-	9	-	-	5	-	-	19	
3	-	-	4	-	-	-	-	-	3	7	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
5	-	1	4	-	-	-	-	-	1	6	
6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
9	1	-	-	3	-	-	3	-	-	7	
10	8	-	7	-	-	-	1	-	1	17	แก้ไขชื่อครั้งที่ 1 กับ 3 โครงการฯ จุ่มได้น้ำ เข้าบ้านเดิม 3 บ้าน
11	7	-	-	-	-	-	7	-	-	14	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
รวม	21	1	15	12	0	0	18	0	7	74	
โครงการฯ	37			12			25			74	



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง
เพื่อพิจารณา



5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ

สทบ. เขต	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน			ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
	แผน	ดำเนินการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์		คงเหลือ แผน	ผลการ เจาะบ่อฯ	ผลเจาะ %	คงเหลือ ผลเจาะฯ	ผลติดตั้งฯ	ผลติดตั้ง %	คงเหลือ ติดตั้งฯ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2							
1	30			30	 30	100%	0	 0	0%	30
 2	38			38	38	100%	0	38	100%	0
3	76		1	75	 75	100%	0	 0	0%	75
 4	22			22	22	100%	0	22	100%	0
5	65	2	1	62	62	100%	0	 61	98%	1
6	8			8	8	100%	0	 7	88%	1
 7	18			18	18	100%	0	18	100%	0
8	45	1		44	 37	84%	7	 30	68%	14
9	36			36	36	100%	0	 30	83%	6
 10	88	3		85	85	100%	0	85	100%	0
 11	28			28	28	100%	0	28	100%	0
รวม	454	6	2	446	439	98%	7	319	72%	127
	454	8		446	439	98%	7	319	72%	127

หมายเหตุ สทบ. เขต 12 ----- > ไม่มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ



5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบ

สทบ. เขต	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน			ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		
	แผน	ดำเนินการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์		คงเหลือ แผน	ผลการ เจาะบ่อฯ	ผลเจาะ %	คงเหลือผล เจาะฯ	ผลติดตั้งฯ	ผล ติดตั้ง %	คงเหลือ ติดตั้งฯ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2							
2	78	4	1	73	73	100%	0	73	100%	0
7	13			13	 13	100%	0	 9	69%	4
9	52		4	48	48	100%	0	48	100%	0
รวม	143	4	5	134	134	100%	0	130	97%	4
	143	9		134	134	100%	0	130	97%	4

หมายเหตุ

สทบ. เขต 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 และ 12 ----- > ไม่มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ



5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สทบ. เขต	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน			ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ			ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		
	แผน	ดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์		คงเหลือ แผน	ผลการ เจาะบ่อฯ	ผล เจาะ %	คงเหลือ ผลเจาะฯ	ผลติดตั้งฯ	ผล ติดตั้ง %	คงเหลือ ติดตั้งฯ	ผล ติดตั้ง ฯ	ผล ติดตั้ง %	คงเหลือ ติดตั้งฯ
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2										
1	40			40	 34	85%	6	0	0%	40	0	0%	40
2	29			29	 25	86%	4	0	0%	29	0	0%	29
3	26		1	25	 23	92%	2	0	0%	25	0	0%	25
4	33			33	 33	100%	0	0	0%	33	0	0%	33
5	24	2		22	 22	100%	0	22	100%	0	0	0%	22
6	8			8	 8	100%	0	0	0%	8	0	0%	8
7	25	1		24	 24	100%	0	0	0%	24	0	0%	24
8	19			19	 19	100%	0	0	0%	19	0	0%	19
9	27		1	26	 26	100%	0	0	0%	26	0	0%	26
10	29			29	 29	100%	0	0	0%	29	0	0%	29
11	22	2		20	 20	100%	0	0	0%	20	0	0%	20
12	16		1	15	 15	100%	0	0		15	0	0%	15
รวม	298	5	3	290	278	96%	12	22	8%	268	0	0%	290
	298	8		290	278	96%	12	22	8%	268	0	0%	290

5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร


รายการ	ส่วนกลาง				ส่วนภูมิภาค				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	งบประมาณที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ
ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ	2,664,900.40	220,000.00	1,338,580.29	1,106,320.11	148,880,299.60	1,546,541.00	132,069,844.12	15,263,914.48	151,545,200.00	1,766,541.00	133,408,424.41	16,370,234.59
				42%				10%				11%
ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์	1,150,032.50	60,000.00	325,690.00	764,342.50	46,797,867.50	793,184.00	36,667,014.50	9,337,669.00	47,947,900.00	853,184.00	36,992,704.50	10,102,011.50
				66%				20%				21%
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	13,725,609.24	380,000.00	521,290.00	12,824,319.24	548,838,790.76	347,037,257.94	81,689,728.33	120,111,804.49	562,564,400.00	347,417,257.94	82,211,018.33	132,936,123.73
				93%				22%				24%



5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

สทบ.เขต	ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			ขั้นตอน
	ค่าป้ายปากบ่อ น้ำบาดาล	ค่าท่อ PVC และอุปกรณ์	ก่อสร้างหอดังเหล็กพักน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	
1	0	0	8	0.ประกาศแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
2	0	0	8	1.ขออนุมัติประกาศเวียน TOR
3	10	ไม่จัดซื้อ	10	2.เวียน TOR
4	0	5	8	3.ขออนุมัติขายแบบ
5	0	0	8	4.วันประกาศเผยแพร่
6	0	0	8	5.เสนอราคา
7	0	0	8	6.ส่งตัวอย่าง
8	0	0	10	7.พิจารณาผล
9	10	10	9	8.ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
10	0	0	10	9.อุทธรณ์
11	10	ไม่จัดซื้อ	8	10.ทำสัญญา
12	เจาะจง	3	8	



5.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

สทพ. เขต	สรุปขั้นตอนการจัดจ้าง	วันที่ ลงนามสัญญา	วันที่ สิ้นสุดสัญญา	บริษัทผู้ชนะ	สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่สัญญา	บริษัทผู้สัญญา	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	งบประมาณเหลือจ่าย จากการจัดจ้าง (บาท)
1	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา				อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		บริษัท มินเมชินเนอรี่ จำกัด	40	64,200,400.00	56,128,883.00	8,071,517.00
2	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา				อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		บริษัท ไชยครอน จำกัด(มหาชน)	29	46,545,290.00	46,352,270.00	193,020.00
3	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา	14-มิ.ย.-62	15-ต.ค.-62		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 120 วัน	ช.7/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย	26	41,730,260.00	39,784,000.00	1,946,260.00
4	ลงนามสัญญาแล้ว	14-พ.ค.-62	10-ก.ย.-62		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 120 วัน	เลขที่ E10/2562	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	33	52,965,330.00	36,900,000.00	16,065,330.00
5	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา			รอผลอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		กิจการค้าร่วมไอโอร	24	38,520,240.00	38,135,218.00	385,022.00
6	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา			รอผลอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		บริษัท สหชลทิศ จำกัด	8	12,840,080.00	12,811,480.00	28,600.00
7	ลงนามสัญญาแล้ว	23-พ.ค.-62	19-พ.ย.-62		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 180 วัน	เลขที่ สัญญา 07/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชนันต์	25	40,125,250.00	38,317,320.00	1,807,930.00
8	ลงนามสัญญาแล้ว	13-พ.ค.-62	10-ต.ค.-62		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 150 วัน		บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	19	30,495,190.00	30,470,283.00	24,907.00
9	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา			รอผลอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		กิจการค้าร่วมเจแอล	27	43,335,270.00	42,638,800.00	696,470.00
10	ลงนามสัญญาแล้ว	29-เม.ย.-62	27-ส.ค.-62		อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา 120 วัน	ลงนามแล้ว เลขที่ ส.11/2562	บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	29	46,545,290.00	45,247,090.00	1,298,200.00
11	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา				อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		บริษัท เอสพีวาก่อนดีลวอลอปเม้น จำกัด	22	35,310,220.00	29,898,800.00	5,411,420.00
12	ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา				อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		พีซีไอเอเทค โนโลยีจำกัด และ หจก. ประจักษ์พิบูล	16	25,680,160.00	21,722,900.00	3,957,260.00
รวม								298	478,292,980.00	438,407,044.00	39,885,936.00



5.2 การส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล (สพบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด	น้ำ หนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำ	15	-	-	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ พร้อมจัดส่งให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ภายใน 31 ม.ค. 62	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ พร้อมจัดส่งให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ภายใน 31 ม.ค. 62	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ พร้อมจัดส่งให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ ภายใน 15 ก.พ. 62	ไม่สามารถรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ได้แล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค. 62	-	รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จจำนวน 3 โครงการ ภายใน 15 ต.ค. 62	รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ ภายใน 15 ต.ค. 62	รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จจำนวน 5 โครงการ ภายใน 15 ต.ค. 62
1.2 ระดับความสำเร็จการติดตามผลการดำเนินงานของการพัฒนาแหล่งน้ำ (รายโครงการ)	15	-	-	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 10	-	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 20	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 60	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 70	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 80	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 90	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ร้อยละ 100
1.3 ระยะเวลาแล้วเสร็จการติดตามผลการดำเนินงานของการพัฒนาแหล่งน้ำ (รายโครงการ)	10	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 62	-	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 62	-	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค. 62	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62	-	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 62	-	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 62
2. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซาก	10 (15)	-	-	สำรวจและออกแบบระบบประปาบาดาล แล้วเสร็จ	-	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) แล้วเสร็จ	-	-	จัดจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อกระจายน้ำ	-	-



5.3 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล (กวน.)





5.4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (กพร.)





5.5 ผลการรายงานพสุธารา (ศทส.)





5.6 การรายงานในระบบฐานข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Planning)



ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ

