



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
	จำนวน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ก.-มี.ค.66)	รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1-2)		
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ						433.6278	215.4666
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	1,368	อัตรา				433.6278	215.4666
กิจกรรมหลัก :							
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,368	อัตรา				433.6278	215.4666
แผนงาน : แผนงานฟื้นฟูฐานความรู้สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						102.2293	19.2558
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						102.2293	19.2558
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	80	ร้อยละ				0	0.5000
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	80	ร้อยละ				0	97.4693
กิจกรรมที่ 3 กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	900	บ่อ	246	252	498	4.2600	1.4542
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						668.6710	81.1693
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	85	พื้นที่				137.0677	27.3922
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	85	พื้นที่	40	1	41	137.0677	27.3922
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	62	ชุด				531.6033	53.7771
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	62	ชุด	34	11	45	531.6033	53.7771
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						1,703.7982	198.0065
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	21	แห่ง	12	6	18	280.3474	32.8897
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบน้ำบาดาลระยะไกล	21	แห่ง	12	6	18	280.3474	32.8897
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	11	พื้นที่	0	6	6	31.0840	17.8872
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	11	พื้นที่		6	6	31.0840	17.8872
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อควมมั่นคงระดับชุมชน	85	แห่ง	57	26	83	412.2925	32.5283
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	85	แห่ง	57	26	83	412.2925	32.5283
โครงการที่ 4 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	13	สถานี	0	10	10	30.2439	14.2164
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	13	สถานี	0	10	10	30.2439	14.2164
โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับดิน	440	แห่ง	14	152	166	50.6760	22.9743
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับดิน	440	แห่ง	14	152	166	50.6760	22.9743
โครงการที่ 6 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง	23	แห่ง	0	17	17	22.2690	5.2601
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง	23	แห่ง	0	17	17	22.2690	5.2601
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	202	แห่ง	123	73	196	876.8854	72.2505
กิจกรรมหลัก :							
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	36	แห่ง	20	14	34	476.3232	32.6279
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	16	แห่ง	8	8	16	108.4672	7.2898
กิจกรรมที่ 3 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบแปลงงานแสงอาทิตย์	150	แห่ง	95	51	146	292.0950	32.3328
รวมทั้งสิ้น						2,908.3263	513.8982

ผู้รายงาน 
(นางสาวจารุณี จรรยาสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

ผู้บังคับบัญชา 
(นางสาววริศยา ลินสุตชะ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน