รายงานฉบับสมบูรณ์ด้านบริหารโครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ 125,375,000 บาท

กิจกรรมที่ 8 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์ด้านบริหารโครงการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ 125,375,000 บาท

กิจกรรมที่ 8 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2560

คำนำ

ประเทศไทยในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมประมาณ 132 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนใช้ในการเพาะปลูก หรือนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เพาะปลูกมาใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง หรือมีปริมาณฝนตกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อย หรือเสียหายจากสภาวะพืชขาดน้ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนไม่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่อการลงทุน ดังนั้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน จึงเป็นพื้นที่ที่ขาดโอกาสในการทำการปลูกพืชผลทางการเกษตรและทำให้ขาดรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจัดทำแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกรรมาธิการรัฐสภา และได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล แห่งละ 2 บ่อ พร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แห่งละ 1 หอถัง

โดย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม พ.ศ.2560

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1	1
1. ความเป็นมา	1
2. หลักการและเหตุผล	2
3. วัตถุประสงค์	3
4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3
5. เป้าหมายโครงการ	4
6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก	4
7. วิธีการดำเนินการ	6
7.1 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาล	6
7.1.1 การสำรวจธรณีฟิสิกส์	6
7.1.2 เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วที่ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร	8
7.1.3 สำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี	9
7.1.4 สูบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อละ 10 ชั่วโมง	9
7.1.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	10
7.1.6 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)	13
7.1.7 กิจกรรมก่อสร้างหอถังพักน้ำบาดาล	14
7.1.8 กิจกรรมวางระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	15
7.1.9 ป้ายโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1	15
7.2 ออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	16
7.3 การถ่ายทอดความรู้	16

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	16
9. ระยะเวลาดำเนินการ	16
10. พื้นที่ดำเนินการ	17
11. งบประมาณ	17
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ	18
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	18
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost)	19
15. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	26
16. รายละเอียดงบประมาณ	36
17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	37
18. แผนการปฏิบัติงาน	38
19. รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ	39
20. กรอบสถานที่รายจังหวัด	44
21. รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 50 แห่ง	45
22. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ	46
23. สำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.241	48
24. การจัดซื้อจัดจ้าง	87
24.1 ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์	87
24.2 หอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร	90
25. อนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการ (กผ.) จำนวน 2 แห่ง	92

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
26. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	106
27. สรุปผลการดำเนินงาน	107
คณะทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1	110

รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1

งบประมาณ : ประจำปี พ.ศ. 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) : สำนักพัฒนาน้ำบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ผู้รับผิดชอบ : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

---

1. ความเป็นมา

ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศไทยมีประมาณ 132 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนใช้ในการเพาะปลูก หรือนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เพาะปลูกมาใช้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือมีปริมาณฝนตกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อยหรือเสียหายจากสภาวะพืชขาดน้ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนไม่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่อการลงทุน ดังนั้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานจึงเป็นพื้นที่ที่ขาดโอกาสมีความเสี่ยงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการนำร่องการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน” ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 สำหรับกิจกรรมการเกษตรจำนวน 4 พื้นที่ จากการศึกษาโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พบว่ามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในลำดับสูงสุด จำนวนประมาณ 4,424,667 ไร่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1,900,000 ไร่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2,500,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี

จากการศึกษาของโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ ได้จำแนกพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประมาณ 7,041,190 ไร่ โดยคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร และอยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ เป็นสำคัญ

ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำ “โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งได้จัดทำพื้นที่นำร่องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 12 พื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้น้ำบาดาลเสริมแหล่งน้ำผิวดินเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว จากทั้งสองโครงการที่กล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี โดยสามารถพัฒนารูปแบบจากการเกษตรเชิงปริมาณเปลี่ยนไปเป็นการเกษตรเชิงคุณภาพ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้และมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดได้ทั้งปี และส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจชุมชน สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

2. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก สำหรับการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี ในสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนเกิดภาวะหนี้สินและความเสี่ยงต่อการลงทุน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรเกิดการอพยพถิ่นฐานมาหางานทำในเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

ในการเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานมีพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. วัตถุประสงค์

การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน

3.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

3.3 เพื่อส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 มีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งขยายพื้นที่ชลประทาน ในประเด็นการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ำ ในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือเสี่ยงภัยแล้งได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการในการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง

4.2 ความสอดคล้องกับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- ประเทศมีการบริหารการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการ
- ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

5. เป้าหมายโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ผลการศึกษาของโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ ได้จำแนกพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ภายใต้รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาและพื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 คือน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเชิงระบบใช้พลังงานไฟฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ต่อแห่ง

ปี พ.ศ.	รูปแบบที่ 1		
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.)
2556	31	15,500	27.1560
2557	40	4,000	7.0080
2558	40	4,000	7.0080
2559	33	3,300	5.7816
2560	50	5,000	8.7600
2561	250	25,000	43.8000
2562	330	33,000	57.8160
2563	400	40,000	70.0800
รวมทั้งสิ้น	1,174	129,800	227.4096

6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการกำหนดดังนี้

6.1 เกษตรกรมีความพร้อมในการรวมกลุ่มจำนวนตามรูปแบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้การทำเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อลักษณะพื้นที่และรูปแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

6.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งกองทุนและร่วมกันสร้างข้อกำหนด ข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม

6.3 พื้นที่ที่ร่วมโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่หาแหล่งน้ำยากหรือประสบภัยแล้งและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

6.4 เจ้าของที่ดินที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลต้องยินยอมให้สมาชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลร่วมกัน

6.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่นั้นจริงและมีความประสงค์ขอรับมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	**รูปแบบที่ 1**
จำนวนสมาชิกเกษตรกร	ไม่น้อยกว่า 10 ราย
ขนาดพื้นที่เกษตรกรรม	ไม่น้อยกว่า 100 ไร่
ศักยภาพน้ำบาดาล	ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเกษตรกร	มีความร่วมมือในกระบวนการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การสนับสนุนและส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและบูรณาการหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพื่อความยั่งยืนของรูปแบบ
ลักษณะพื้นที่โครงการ	อยู่ใกล้แนวเขตไฟฟ้าเพื่อการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่โครงการ
พลังงานหลักที่ใช้ในระบบน้ำบาดาล	ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ขยายเขตเข้าพื้นที่โครงการ

กิจกรรมหลักของโครงการ

1. จัดหาแหล่งน้ำโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อต่อแห่ง

2. ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร

3. เดินท่อระบบกระจายน้ำความยาว 3.2 กิโลเมตร

7. วิธีการดำเนินการ

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบที่ 1 มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

7.1 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดดังนี้

7.1.1 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง แบ่งเป็นการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity method) และการสำรวจธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินด้วยการหยั่งธรณีฟิสิกส์ (Electric logging) ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งชั้นน้ำบาดาลเป็นตะกอนร่วน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (resistivity method) ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1) การวางแผนสำรวจต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ โดยพิจารณาจากแผนที่น้ำบาดาลและแผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ

2) กำหนดความลึกในการสำรวจและปริมาณจุดสำรวจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ

3) การจัดวางหลักขั้วไฟฟ้าและเทคนิคการสำรวจ ต้องมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดิน ชั้นหินใต้ผิวดินในพื้นที่สำรวจ

4) ต้องศึกษาทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่สำรวจควบคู่กันไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล หรือการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Survey) ก่อนการเจาะน้ำบาดาล เพื่อศึกษาความแตกต่างของชั้นดิน ชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และนำค่าที่ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์มาประกอบกับผลการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหินที่ได้จากการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบความหนาของชั้นหินอุ้มน้ำ เป็นประโยชน์ต่อการคำนวณปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (safe yield)

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey)

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity survey) เป็นการวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัวกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรง (direct current, DC) หรือใช้กระแสไฟฟ้าสลับที่มีความถี่ต่ำปล่อยลงไปในดินอย่างช้าๆ คล้ายกระแสไฟฟ้าตรง สิ่งที่มีผลต่อค่าการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์และทางเดินของกระแสไฟฟ้า คือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน-หินที่ประกอบด้วยแร่ องค์ประกอบในเนื้อดิน-หิน รูพรุน ของเหลวในรูพรุน หรือ องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่ในเนื้อดิน-หิน วิธีการสำรวจนี้นิยมทำกันแพร่หลายกว่าวิธีอื่น ๆ ในประเภทของการสำรวจด้วยไฟฟ้า (เพียงตา, 2553)

ในการปฏิบัติงานโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหิน (Vertical Electrical Resistivity Sounding: VES) โดยจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ มีดังนี้

1. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity meter)
2. ม้วนสายไฟความยาว ม้วนละ 300 เมตร จำนวน 2 ม้วน
3. ค้อนตอกหลัก 4 อัน
4. หลักเหล็ก (electrode) 4 หลัก
5. เครื่องหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
6. วิทยุรับ-ส่ง สนามจำนวน 3 เครื่อง
7. กระดาษบันทึกข้อมูล

เครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า

กิจกรรมการสำรวจธรณีฟิสิกส์

7.1.2 เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 ม.ม.) ที่ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานในการเจาะน้ำบาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล การสูบทดสอบปริมาณน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

1) การเจาะน้ำบาดาล ต้องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของชั้นดิน ชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งบ่อที่เจาะต้องอยู่ในแนวดิ่งบนพื้นที่ที่แข็งแรงเพื่อไม่ให้บ่อเอียง โดยเก็บตัวอย่างชั้นดินและหินในขณะที่เจาะ ทุกๆ ความลึก 1 เมตร

2) การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล อาศัยข้อมูลจากการหยั่งธรณีหลุมเจาะประกอบกับการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหิน ที่ได้จากการเจาะ ในการกำหนดระยะความลึกของท่อกรุ มาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลกำหนดให้ระยะห่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร เทฐานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 15 เซนติเมตร และผนึกข้างบ่อไม่น้อยกว่า 6 เมตร สำหรับบ่อน้ำบาดาลในชั้นหินร่วน การสร้างบ่อจะต้องกรุกรวดรอบ ๆ บ่อ ในช่วงที่เป็นชั้นน้ำบาดาล

กิจกรรมการเจาะบ่อบาดาล

7.1.3 สำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี

7.1.4 สูบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อละ 10 ชั่วโมง

เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ทราบปริมาณน้ำที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสูบทดสอบปริมาณน้ำ สามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่าสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณน้ำกักเก็บ และปริมาณน้ำไหลเติมสู่ชั้นน้ำบาดาล และใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งประจำบ่อได้อย่างเหมาะสม

การสูบทดสอบปริมาณน้ำ ตามมาตรฐานมี 2 วิธี คือ การสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) และการสูบทดสอบเพื่อหาสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer test) อธิบายได้ดังนี้

การสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1) การสูบทดสอบแบบอัตราคงที่ต่อเนื่องระยะสั้น (constant rate test) อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง หรือสูบจนกว่าระดับน้ำคงที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

2) การสูบทดสอบแบบปรับอัตราการสูบ (step – drawdown test) ไม่น้อยกว่า 3 ขั้น ๆ ละ 4 ชั่วโมงใช้กับบ่อที่มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

การสูบทดสอบเพื่อหาสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer test) เป็นการสูบทดสอบในอัตราคงที่ มีบ่อสังเกตการณ์ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ และสูบทดสอบต่อเนื่อง24-72 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้ำในบ่อสังเกตการณ์ไม่ลดลงอีกต่อไปโดยบันทึกอัตราสูบและระดับน้ำลดในบ่อน้ำบาดาลตามช่วงเวลาในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องบันทึกอัตราสูบและระดับน้ำลดในบ่อน้ำบาดาล

บ่อสูบทดสอบ		บ่อสังเกตการณ์	
ช่วงเวลา หลังจาก เริ่มสูบ (นาที)	ความถี่ที่ต้อง วัดระดับน้ำ (นาที)	ช่วงเวลา หลังจาก เริ่มสูบ (นาที)	ความถี่ที่ต้อง วัดระดับน้ำ (นาที)
0-10	0.5 – 1	0 – 60	2
10-15	1	60 – 120	5
15-60	5	120 – 240	10
60-300	30	240 – 360	30
300-1,440	60	360 – 1,440	60
1,440 หยุดสูบ	480	1,440 หยุดสูบ	480

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551)

7.1.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

แบ่งเป็นการตรวจวัดในภาคสนาม และการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า (electrical conductivity, Ec) ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และอุณหภูมิ ควรตรวจวัดในสนามทันที เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำตัวอย่าง

คุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร

ศิวาลัย (2534) พิจารณาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรดังนี้

1. ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก มีค่าระหว่าง 5.5-7.5
2. ปริมาณคลอไรด์(Cl) ที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 4meq/l (milliequivalent per liter)
3. ค่าการนำไฟฟ้า (EC: Electrical Conductivity) พิจารณาจากความเค็ม หน่วยไมโครซีเมนส์/ซม. (ที่ 25°C) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- น้ำคุณภาพดีเยี่ยมค่า EC <250 μS/cm ที่ 25°C จัดเป็นน้ำที่มีความเหมาะสมมากใช้เพาะปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดน้ำนี้จะทำให้ดินมีปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น
- น้ำคุณภาพดี ค่า EC 250-750 μS/cm ที่ 25°C น้ำชนิดนี้มีปริมาณเกลือละลายอยู่ในระดับปานกลางใช้เพาะปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดแต่พืชที่มีความไวต่อเกลือจะใช้น้ำชนิดนี้ได้เมื่อดินมีการซึมผ่านน้ำได้ดีหรือปานกลางดินที่ซึมผ่านน้ำได้น้อยควรใช้กับพืชที่ทนต่อเกลือได้ปานกลาง
- น้ำคุณภาพปานกลาง ค่า EC 750-2,000 μS/cm ที่ 25°C น้ำชนิดนี้มีปริมาณเกลือค่อนข้างสูงพืชที่ปลูกด้วยน้ำนี้ควรมีความทนทานต่อเกลือได้ดีและดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินที่ซึมผ่านน้ำได้ดีเช่นกัน มีความจำเป็นต้องชะล้างดินด้วยน้ำที่มีเกลือต่ำ
- น้ำคุณภาพต่ำ ค่า EC 2,000-3,000 μS/cm ที่ 25°C น้ำชนิดนี้มีปริมาณเกลือละลายสูงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการปลูกพืชทั่วไปพืชที่ใช้ปลูกควรเป็นพืชที่ทนต่อเกลือได้เป็นอย่างดี จำเป็นต้องมีระบบระบายน้ำที่ดี
- น้ำคุณภาพต่ำมาก ค่า EC >3,000 μS/cm ที่ 25°C น้ำชนิดนี้มีปริมาณเกลือละลายสูงมากเกินไปไม่ควรใช้ในการปลูกพืช

4. ค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (Sodium Absorption Ratio:SAR) ที่มีผลต่อคุณภาพดินเมื่อใช้ไประยะหนึ่งพิจารณาดังนี้

- ค่า SAR 0-10 น้ำมี Na เล็กน้อยใช้สำหรับชลประทานได้กับพืชทุกชนิด
- ค่า SAR 10-18 น้ำคุณภาพปานกลางมีผลต่อพืชไม่ทนเค็มใช้กับพืชทนเค็มปานกลาง ใช้ในดินที่มีการระบายน้ำดีควรใส่ยิปซัมและมีการชะล้างเกลือออกจากดิน
- ค่า SAR 18-26 น้ำคุณภาพต่ำใช้กับพืชทนเค็มต้องดูแลระมัดระวังการระบายน้ำไม่ให้เกลือสะสมในดินและไม่เหมาะที่จะใช้ในดินที่มีข้อจำกัดของการระบายน้ำ
- ค่า SAR >26 น้ำคุณภาพต่ำมากไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อการชลประทาน

5. สัดส่วนของโซเดียมต่อปริมาณแคทไอออนทั้งหมด (Soluble Sodium Percentage; SSP) มักพิจารณาร่วมกับค่าความนำไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะสมในการเพาะปลูกควรมีค่า SSP ไม่เกิน 60% แต่ที่ค่าความนำไฟฟ้าต่ำกว่า 750 μS/cm ที่ 25°C หากมีค่า SSP สูงกว่า 65% ยังอาจจัดเป็นน้ำที่มีความเหมาะสมดีมาก และที่ความนำไฟฟ้า 2,000 μS/cm ที่ 25°C ค่า SSP ไม่ควรเกิน 48%

ทวีศักดิ์ (2546) ได้กล่าวถึงคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยพิจารณาจากปริมาณของโซเดียม (Na)เป็นสำคัญเพราะโซเดียมจะมีผลต่อสมบัติในการระบายน้ำของดินกล่าวคือในดินซึ่งมีแร่ดินเหนียวอยู่เป็นจำนวนมาก พวกแร่ดินเหนียวนี้สามารถดึงอิออนบวกบางตัวให้อยู่ติดกับมันได้ (absorption by electrical charge) และสามารถแลกเปลี่ยนกับอิออนบวกบางตัวที่ละลายมากับน้ำได้ซึ่งเรียกว่า Base (cation) exchange เช่นโซเดียม (Na)แคลเซียม (Ca)และแมกนีเซียม(Mg)ดังนั้นบริเวณที่มีการใช้น้ำที่มีปริมาณโซเดียมละลายอยู่สูงแร่ดินเหนียวจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอิออนกับน้ำกล่าวคือจะปล่อยแมกนีเซียมและแคลเซียมออกมาและดึงเอาโซเดียมเข้าไปแทนที่ส่งผลให้โมเลกุลของแร่ดินเหนียวเกิดการพองตัว ซึ่งจะลดจำนวนช่องว่างความพรุนและความซึมได้ของดินในบริเวณนั้นทำให้สมบัติในการระบายน้ำของดินลดลง

ความเหมาะสมของคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พิจารณาจากค่าร้อยละของปริมาณโซเดียม (%Na) ในน้ำบาดาล และค่าการนำไฟฟ้า (electrical conductance) ซึ่งค่า %Na คำนวณได้จากสมการ

$$\%Na = \frac{(Na + K) \times 100}{Ca + Mg + Na + K}$$

ค่าโซเดียม (Na)แคลเซียม (Ca)โปแตสเซียม(K) และแมกนีเซียม(Mg)ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ หรือใช้เครื่องวัดในภาคสนาม

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถสรุปเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรได้ดังตารางที่....ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้น้ำบาดาลสำหรับการเกษตรที่นำมาใช้ในการวิจัยจะพิจารณาจากปริมาณร้อยละของโซเดียมในน้ำบาดาล (%Na) และค่าการนำไฟฟ้า (EC; electrical conductance)

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร

ความเหมาะสม	Cl (meq/l)	EC (µS/cm ที่ 25°C)	SAR	Na (%)	pH
เหมาะสมมากที่สุด		≤ 250		≤20	ค่าที่เหมาะสมต่อการ
เหมาะสมมาก		> 250-750	0-10	> 20 - 40	เพาะปลูก5.5-7.5
เหมาะสมปานกลาง	≤4	> 750-2000	> 10-18	> 40 - 60	
ไม่เหมาะสม	> 4-10	> 2000-3000	> 18-26	> 60 - 80	
ไม่ควรนำมาใช้	> 10	> 3000	> 26	> 80	

ที่มา: ดัดแปลงจาก ศิวาลัย (2534); ทวีศักดิ์ (2546)

กิจกรรมการสูบทดสอบปริมาณน้ำ

7.1.6 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) เครื่องสูบน้ำบาดาล

เครื่องสูบน้ำบาดาล ทำหน้าที่สูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาล โดยเครื่องสูบน้ำจะติดตั้งอยู่ภายในบ่อน้ำบาดาล น้ำจะถูกผ่านมาตามท่อเข้าสู่ระบบ สำหรับไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำนั้นจะจ่ายผ่านสายไฟฟ้าที่ต่อจากตู้ควบคุมไปจนถึงตัวมอเตอร์ที่ติดตั้งในบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาลเป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submotersible pump) ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเดียวกับที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าปั๊มไดโว่ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pumps) หรือที่เรียกทับศัพท์กันว่า “ปั๊มซับเมอร์ส” มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนเรือนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ ส่วนเรือนปั๊มจะมีใบพัดจำนวนหลายใบบรรจุอยู่ พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมาเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับส่วนมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนปั๊มใบพัดแต่ละใบจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป ยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไรก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ปั๊มซัมเมอร์สขนาดแรงม้าเดียวกัน (เช่น 1 แรงม้า) อาจสูบน้ำได้ปริมาณ และความสูงไม่เท่ากัน ปกติปั๊มซัมเมอร์สที่มีขนาดแรงม้าสูงเช่น 0.5-5 แรงม้า มักจะนิยมใช้ใบพัดที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งทำให้ใบพัดและเรือนปั๊มเสียหายได้ง่ายหากทำการสูบโดยไม่มีน้ำ เนื่องจากใบพัดจะถูกหมุนอย่างน้อย 2800 รอบต่อนาที ทำให้อุณหภูมิภายในเรือนปั๊มสูงมารก และเป็นผลให้พลาสติกที่ใช้ทำใบพัดละลาย นอกจากนี้อาจทำให้มอเตอร์เสียหายอีกด้วย อย่างไรก็ดีมีเครื่องสูบน้ำบางยี่ห้อใช้ “สแตนเลส” เป็นวัสดุทำใบพัด ซึ่งทำให้ลดความเสียหายจากการถูกความร้อนและการเสียดสีจากทรายในน้ำได้

มอเตอร์ของปั๊มซับเมอร์ส ส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยมีแหล่งผลิตมาจากยุโรปและอเมริกา ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ กล่องสตาร์ทและการกินกระแสไฟที่ภาระสูงสุด (Full load current) มอเตอร์

ของเครื่องสูบน้ำบางยี่ห้ออาจผลิตขึ้นใช้เฉพาะของตนเอง แต่ทั้งหมดจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันและเปลี่ยนแทนกันได้ (ถึงแม้บางครั้งอาจต้องดัดแปลงบางส่วนบ้าง)

7.1.7 กิจกรรมก่อสร้างหอถังพักน้ำบาดาล

7.1.8 กิจกรรมวางระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.9 ป้ายโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1



7.2 ออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

7.3 การถ่ายทอดความรู้

1) ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดประชุมชี้แจงโครงการ

2) ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

3) ติดตามและประเมินผลโครงการ

4) ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ปี งบประมาณ พ.ศ.	รูปแบบที่ 1		
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ล้าน ลบ.ม.)
2560	50	5,000	5.8400
2561	250	25,000	29.2000
2562	330	33,000	38.5440
2563	400	40,000	46.7200
รวมทั้งสิ้น	**1,030**	**103,000**	**120.3040**

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

10. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่มีศักยภาพของน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและเกษตรกรมีความพร้อมในการร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ปี งบประมาณ พ.ศ.	รูปแบบที่ 1	
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)
2560	50	5,000
2561	250	25,000
2562	330	33,000
2563	400	40,000
รวมทั้งสิ้น	**1,030**	**103,000**

11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายรูปแบบ ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 125,375,000 บาท

รูปแบบที่ ๑	ค่าใช้จ่าย	2,507,500	บาทต่อแห่ง
	จำนวน	50	แห่ง
	รวมงบประมาณ รูปแบบที่ ๑	**125,375,000**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2563

ปี งบประมาณ พ.ศ.	รูปแบบที่ 1	
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (บาท)
2560	50	125,375,000
2561	250	626,875,000
2562	330	827,475,000
2563	400	1,003,000,000
รวมทั้งสิ้น	**1,030**	**2,582,725,000**

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมและลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำโดยมีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

13.2 เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ

13.3 เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ทำให้เกิดตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล

14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost)

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ ๒๕๖ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

.....

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) โดยงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติโดยสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การทำงานมีความครอบคลุมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้านสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ รวมถึงด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่ ดังนี้

<u>องค์ประกอบ</u>

๑. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล	รองประธานคณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓	คณะทำงาน
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔	คณะทำงาน
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘	คณะทำงาน
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒	คณะทำงาน
๑๓. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะทำงาน
๑๔. นายสุรินทร์ วรกิจธำรง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๑๕. นายสำเนาว์ อินทร์สุวรรณ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๖. นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง วิศวกรชำนาญการ	คณะทำงาน

/(๑๗) นายวชรเมธา.

๒

๑๗. นายวชรเมธา จันทพิมพะ คณะทำงาน
วิศวกรปฏิบัติการ
๑๘. นายสมนึก จิรัฐจินตางกูร คณะทำงานและเลขานุการ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๑๙. นางสาวสุภาดี พานทอง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรชำนาญการ
๒๐. นายอนุศักดิ์ ประสมสิน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
วิศวกรปฏิบัติการ

<u>อำนาจหน้าที่</u>

๑. จัดทำอัตราราคาต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้การทำงานมีความครอบคลุมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้านสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ รวมถึงด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ รูปแบบ และกำหนดราคากลางงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เป็นมาตรฐานกลางของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สำนักทรัพยากรเขตน้ำบาดาล สามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

๓. ประสานงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุพจน์ โควิจิตรเมธีชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เปรียบเทียบอัตราราคางานต่อหน่วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดยใช้อัตราราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		UNITCOST ลงป.	น้ำเกษตร ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 1)	ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 2)	ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 3)
	รวมทั้งสิ้น				2,558,100.00	379,850.00	1,888,300.00
	ขอปรับเป็น				2,507,500.00	335,300.00	1,887,800.00
1	งานสำรวจและทำแผนผังพื้นที่เข้าร่วมโครงการ/	100			9,100		
	ออกแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(49*ไร่)+(42*ไร่)	80	ไร่	91			7,280
		50				-	
2	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	20	จุด	1,610	32,200	-	-
		10	จุด	1,610	-	-	16,100
		5	จุด	1,610	-	8,050	-
3	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม.	2	บ่อ	1,720	344,000		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม.	1	บ่อ	1,720			168,000
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก 100 ม.	1	บ่อ	2,140		214,000	
4	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ	2	บ่อ	3,840	7,680		
		1	บ่อ	3,840		3,750	3,750
5	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชม.	2	บ่อ	8,800	17,600		
		1	บ่อ	8,400		8,400	8,400
6	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบระยะยาว 75 ชม.	1	บ่อ	36,400	-	-	-
7	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	2	ตัวอย่าง	1,350	2,700		
		1	ตัวอย่าง	1,350		1,350	1,350
8	เครื่องสูบน้ำ 3.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	76,450	131,000		65,500
	เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบน์ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	94,860		80,000	
9	ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำและปักเสาพาดสายไฟฟ้า	-	-	-	191,921	-	-
10	ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำ ขนาด 30 ลบ.ม. และระบบน้ำเข้าออกถัง	-	-	-	852,900	-	-
11	ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบน้ำเข้า-ออกถัง						1,145,400
12	จัดซื้อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ขนาด 5 Kw และอุปกรณ์	1	เครื่อง	-	40,000	40,000	40,000
12	ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ/ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบ	-	-	-	360,000	-	166,800
13	จัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์พร้อมมาตรวัดปริมาณน้ำ	-	-	-	507,049	20,870.00	184,880
14	ค่าควบคุมและตรวจรับงาน	-	-	-	25,800.00	-	12,450
15	อื่น ๆ	-	-	-	36,150.00	3,430.00	68,390
	1) ค่าอบรมและถ่ายทอดความรู้	-	-	-	9,320.00	-	19,640
	2) ค่าติดตามและประเมินผล	-	-	-	20,240.00	3,430.00	29,110
	3) ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	6,590.00	-	19,640

หมายเหตุ

งานลำดับที่ 1 – 7 เป็นการคำนวณราคาตามอัตราราคางานต่อหน่วยสำนักงบประมาณ (มี.ค. 59) ณ อัตราราคาน้ำมันดีเซล 23.00 -23.99 บาท/ลิตร

*งานลำดับที่ 8 ข้อย่อยที่ 1 ใช้ตามอัตราคางานต่อหน่วย สงป. (มี.ค.59) ข้อย่อยที่ 2-3 เป็นอัตราตามการสืบราคาของหน่วยงาน

**งานลำดับที่ 9 - 14 เป็นอัตราตามการประมาณราคาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดดยใช้ตามราคากระทรวงพาณิชย์ บัญชีแรงงาน/ดำเนินงาน และการสืบราคา

***งานลำดับที่ 15 ข้อย่อยที่ 1-3 เป็นค่าใช้จ่ายตามการประมาณการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

รายการเปรียบเทียบปรับลดราคาของน้ำเกษตร รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2

งานลำดับที่ 2 น้ำเกษตร รูปแบบที่ 2 (16,100 – 12,880 = 3,220 บาท) ปรับเป็น งานลำดับที่ 15 จำนวน 3,210 บาท คงเหลือ 10 บาท

งานลำดับที่ 8 น้ำเกษตรรูปแบบที่ 2 (94,860 – 90,870 = 3,990 บาท)

*รวมปรับลดน้ำเกษตรรูปแบบที่ 2 (3,990 ÷ 10 = 4,000 บาท)

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	จำนวนแห่ง	จำนวนบ่อ	กิจกรรมย่อยที่ 1. บริหารและอำนวยการโครงการ					กิจกรรมย่อยที่ 2. สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล												กิจกรรมย่อยที่ 3. ก่อสร้างระบบประปา	รวมเป็นเงิน
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			ค่าฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี/แถลงข่าวเผยแพร่/รายงาน	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง/ดำเนินการทางพัสดุ	ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ	ค่าตัดตามประมัณผล/ประชุม/จัดทำคู่มือและรายงาน/วัสดุสำนักงาน/ค่าเหมาบริการโฟ่ลอด/ตอบแทน/ซ่อมแซมยานพาหนะ/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	ค่าสำรวจและจัดทำแผนผังพื้นที่	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	ค่าหยั่งธรณีหลุมเจาะ (e-log)	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและเดินท่อจ่ายน้ำ / ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกระจายน้ำ	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าซ่อมและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	ค่าซ่อมและอุปกรณ์ระบบกระจายน้ำ	ค่าก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาลขนาดความจุ 30 ลบ.ม.	
สทน.1 (ลำปาง)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	1,000,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,725,450
สทน.2 (สุกรรมภูมิ)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	800,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,980,360
สทน.3 (สิงห์บุรี)	3	6	20,160	40,500	13,920	43,500	192,000	27,300	96,600	600,000	23,340	52,800	-	564,750	1,006,500	3,900	-	-	-	2,550,000	5,235,270
สทน.4 (ขอนแก่น)	6	12	40,320	81,000	27,840	87,000	384,000	54,600	193,200	900,000	46,680	105,600	-	1,129,500	2,013,000	7,800	-	-	-	5,100,000	10,170,540
สทน.5 (นครราชสีมา)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	600,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,780,360
สทน.6 (ตรัง)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	640,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,820,360
สทน.7 (นำเสนอแทน)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	900,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,625,450
สทน.8 (ราชบุรี)	6	12	40,320	81,000	27,840	87,000	384,000	54,600	193,200	1,200,000	46,680	105,600	-	1,129,500	2,013,000	7,800	-	-	-	5,100,000	10,470,540
สทน.9 (ระยอง)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	720,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,900,360
สทน.10 (สุพรรณบุรี)	3	6	20,160	40,500	13,920	43,500	192,000	27,300	96,600	450,000	23,340	52,800	-	564,750	1,006,500	3,900	-	-	-	2,550,000	5,085,270
สทน.11 (อุบลราชธานี)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	750,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,475,450
สทน.12 (สตูล)	1	2	6,720	13,500	4,640	14,500	64,000	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	-	188,250	335,500	1,300	-	-	-	850,000	1,705,090
รวมเขต	50	100	336,000	675,000	232,000	725,000	3,200,000	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	-	9,412,500	16,775,000	65,000	-	-	-	42,500,000	85,974,500
กรม.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	135,000
สทน.			137,500	75,000	-	2,135,900	964,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,550,000	4,661,800	24,741,000	-	39,265,500
รวม			473,500	750,000	232,000	2,860,900	4,164,300	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	135,000	9,412,500	16,775,000	65,000	6,550,000	4,661,800	24,741,000	42,500,000	125,375,000

"รายงาน สำนักงาน โครงการ สำคัญของรวม"

กลุ่มอำนวยการบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มวิศวกรรมบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง
สำนักรับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

งบบุคลากร	-	บาท
งบดำเนินงาน	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบลงทุน	125,375,000.00	บาท
รวม	125,375,000.00	บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 กันยายน 2560)												รวมทั้งสิ้น
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	
1	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนผังพื้นที่	455,000	50	แห่ง	220,000.00	235,000.00											455,000
2	สำรวจธรณีฟิสิกส์	1,610,000	100	บ่อ		800,000.00	810,000.00										1,610,000
3	ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	8,720,000	100	บ่อ		1,744,000.00	3,052,000.00	3,052,000.00	872,000.00								8,720,000
4	หยั่งธรณีหลุมเจาะตรวจสอบชั้นน้ำ (E log)	389,000	100	บ่อ			97,250.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00							389,000
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping test)	880,000	100	บ่อ			176,000.00	308,000.00	308,000.00	88,000.00							880,000
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	135,000	100	ตัวอย่าง		27,000.00	47,250.00	47,250.00	13,500.00								135,000
7	ขยายเขตไฟฟ้า	9,412,500	50	แห่ง			3,765,000.00	3,765,000.00	1,882,500.00								9,412,500
8	ชุดตั้งและเดินท่อจ่ายน้ำ / ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ	16,775,000	50	แห่ง				6,710,000.00	6,710,000.00	3,355,000.00							16,775,000
9	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	65,000	100	บ่อ		13,000.00	22,750.00	22,750.00	6,500.00								65,000
10	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	6,550,000	100	เครื่อง					2,183,332.00	2,183,334.00	2,183,334.00						6,550,000
11	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อบาดาล	4,661,800	100	บ่อ		932,360.00	1,631,630.00	1,631,630.00	466,180.00								4,661,800
12	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบกระจายน้ำ	24,741,000	50	แห่ง				4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00					24,741,000
13	ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.	42,500,000	50	แห่ง				8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00					42,500,000
14	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	232,000	50	แห่ง	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00								232,000
15	ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี/เอกสารเผยแพร่/รายงาน	473,500	50	แห่ง						94,700.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00			473,500
16	ควบคุมงานก่อสร้าง/ตรวจรับงาน/ดำเนินการทางพัสดุ	750,000	50	แห่ง				150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00					750,000
17	ติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการฯ	2,860,900	50	แห่ง	238,401.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	238,409.00	2,860,900
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	4,164,300	50	แห่ง	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	4,164,300
	รวม	**125,375,000**	50	แห่ง													**125,375,000**

"รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ"

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานรายเดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)											
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60
1	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนผังพื้นที่	455,000	50	แห่ง												
2	สำรวจธรณีฟิสิกส์	1,610,000	100	บ่อ												
3	ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	8,720,000	100	บ่อ												
4	หยั่งธรณีหลุมเจาะตรวจสอบชั้นน้ำ (E log)	389,000	100	บ่อ												
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping test)	880,000	100	บ่อ												
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	135,000	100	ตัวอย่าง												
7	ขยายเขตไฟฟ้า	9,412,500	50	แห่ง												
8	ขุดฝังและเดินท่อจ่ายน้ำ / ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกระจายน้ำ	16,775,000	50	แห่ง												
9	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	65,000	100	บ่อ												
10	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	6,550,000	100	เครื่อง												
11	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อบาดาล	4,661,800	100	บ่อ												
12	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบกระจายน้ำ	24,741,000	50	แห่ง												
13	ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.	42,500,000	50	แห่ง												
14	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	232,000	50	แห่ง												
15	ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี/เอกสารเผยแพร่/รายงาน	336,000	50	แห่ง												
16	ควบคุมงานก่อสร้าง/ตรวจรับงาน/ดำเนินการทางพัสดุ	675,000	50	แห่ง												
17	ติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการฯ	3,073,400	50	แห่ง												
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	4,164,300	50	แห่ง												
	รวม	125,375,000														

"รายงาน สำนักงาน โครงการ สำคัญต่อราย"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล ศูนย์บริหารทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	วิธีการ (/) จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว มี (/)	ไม่มี (/)	แผนปฏิบัติการ ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี2560 (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)		**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560**																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 แรงม้า	100	ชุด	65,500		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	6,550,000.00	-	
		2) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์															-	-	
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	1,889	ท่อน	2,050		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	3,872,450.00	-	
		รายการที่ 2 ท่อเซาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	300	ท่อน	2,140		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	642,000.00	-	
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	100	อัน	440		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	44,000.00	-	
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	318	กระป๋อง	325		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	103,350.00	-	
		3) จ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร	50	แห่ง	850,000		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	42,500,000.00	-	
		4) ท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์															-	-	
		รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)	25,000	ท่อน	650		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	16,250,000.00	-	
		รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 3 นิ้ว (80 มม.)	15,000	ท่อน	404		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	6,060,000.00	-	
		รายการที่ 3 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว (55 มม.)	500	ท่อน	188		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	94,000.00	-	
		รายการที่ 4 สามทาง 90 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	350	อัน	317		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	110,950.00	-	
		รายการที่ 5 สามทาง 90 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	500	อัน	147		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	73,500.00	-	
		รายการที่ 6 ข้อต่อตรงลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	350	อัน	98		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	34,300.00	-	
		รายการที่ 7 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	1,300	อัน	172		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	223,600.00	-	
		รายการที่ 8 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	1,350	อัน	88		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	118,800.00	-	
		รายการที่ 9 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	800	อัน	30		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	24,000.00	-	
		รายการที่ 10 ข้องอ 45 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	300	อัน	249		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	74,700.00	-	
		รายการที่ 11 ข้องอ 45 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	500	อัน	120		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	60,000.00	-	
		รายการที่ 12 ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	100	อัน	118		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	11,800.00	-	
		รายการที่ 13 ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	550	อัน	62		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	34,100.00	-	
		รายการที่ 14 บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	700	อัน	218		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	152,600.00	-	
		รายการที่ 15 วาล์วผีเสื้อ (Butterfly valve) ขนาด 3 นิ้ว	100	อัน	2,461		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	246,100.00	-	
		รายการที่ 16 สามทาง 90 ลดพีวีซี ขนาด 4x2 นิ้ว	400	อัน	364		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	145,600.00	-	
		รายการที่ 17 สามทาง 90 ลดพีวีซี ขนาด 3x2 นิ้ว	400	อัน	168		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	67,200.00	-	
		รายการที่ 18 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาด 1,000 กรัม	2,500	กระป๋อง	325		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	812,500.00	-	
		รายการที่ 19 ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	250	อัน	589		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	147,250.00	-	
		รวม	**เจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน**														**78,452,800.00**	-	

"รายงานฉบับนี้ ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบภายในแล้ว"

กลุ่มวิชาการวางแผนและประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

15. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1045

ที่ 05/ 1504 **วันที่** 21. ตุลาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อทบ.

<u>เรื่องเดิม</u>

ทบ. ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,590 แห่ง งบประมาณ 533,127,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 60 แห่ง งบประมาณ 119,268,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/1368 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้สำนักผู้รับผิดชอบโครงการฯเสนอขออนุมัติโครงการ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

1. หนังสือ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ที่ 05/1363 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง อทบ. ได้อนุมัติแล้ว

2. ตามข้อเท็จจริงข้อที่ 1 โดย ทบ. ได้กระจายให้ สทบ.เขต 1-12 เป็นผู้ดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของ สทบ.เขต แล้ว เห็นว่า บางเขตไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากร โดยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทุกโครงการทุกกิจกรรมในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (e-Bidding) ซึ่งหาก สทบ.เขต ไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และทำให้กรมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2560 จึงเห็นสมควรปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยกระจายงานบางส่วนให้เขตทำ และงานบางส่วนดำเนินการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3. สพบ. ขอเรียนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำเอกสารการบริหารงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

/แผนการ...

- 2 -

1. แผนงานโครงการ (หลักการและเหตุผล) (เอกสารแนบ 1)
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 2)
3. แผนการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3)
4. แผนการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารแนบ 4)
5. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 5)

<u>ข้อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

1. อนุมัติยกเลิกการขอแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ที่ 05/1363 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

2. อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. มอบหมาย กผ. สบก.(สค.) และ สพบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน อธิบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
และมีบัญชาต่อไป

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปิจจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
27 ต.ค. 2559

อนุมัติ
ดำเนินการตามเสนอ

28 ต.ค. 2559

(นายสุพจน์ โลวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าห้อง อทบ.
เลขรับ 6602
วันที่ 26 ก.ย. 2559
เวลา 18.13 น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1045

ที่ 05/1363 **วันที่** 26 กันยายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อทบ. ผ่าน รอง อทบ.(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)

เรื่องเดิม

ทบ. ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,590 แห่ง งบประมาณ 533,127,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 60 แห่ง งบประมาณ 119,268,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/1368 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้สำนักผู้รับผิดชอบโครงการฯเสนอขออนุมัติโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

สพบ. ขอเรียนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ 1) แผนงานโครงการ (หลักการและเหตุผล) (เอกสารแนบ 1) 2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 2) 3) แผนการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3) 4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 4) 5) แผนการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารแนบ 5)

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

- อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มอบหมาย กผ. สบก.(สค.) และ สพบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

- อนุมัติ
- กผ./สบก./สพบ.
นำผลดำเนินการต่อไป

27 ก.ย. 59

(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่รับ 974
วันที่รับ 21 ก.ย. 2559
เวลา 11:32

หน้าห้อง อทบ.
เลขรับ 6440
วันที่ 19 ก.ย. 2559
เวลา 12.56 น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑

ที่ ๐๒/๑๗๖๔ **วันที่** ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๕.๑๒๓๔ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑) และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วาระ ๒-๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

ทบ.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควร มอบหมายให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการงบประมาณของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) บริหารโครงการที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการงบประมาณรายจ่ายของ ทบ. ตามข้อ ๑ เสนอขออนุมัติโครงการ ดังนี้ ๑) แผนงานโครงการ (หลักการเหตุผล) ๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๓) แผนการปฏิบัติงาน ๔) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕) เกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ ๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) และพื้นที่การปฏิบัติงาน (งบลงทุน) เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานของรายการนั้นๆ (ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)

๓. เมื่อ อทบ. อนุมัติตามข้อ ๑ แล้ว ให้ กองแผนงาน เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ ทบ. ตามแบบ ทบ.๑ และ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรายการดังกล่าว เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก ตามแบบ ทบ. ๒-๓ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานของสำนักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๔. สบก.(สค.) โอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของทบ. ตามแบบ ทบ.๑ (อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อได้รับจัดสรรเงินงวดงบประมาณ)

๕. การขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของแต่ละโครงการ/รายการงบรายจ่าย และของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สทบ.เขต ให้เสนอปรับแผนฯเป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน เท่านั้น <u>ทั้งนี้ ทบ.จะไม่ให้มีการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการและรายการ ในไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก ตามแบบ ทบ. ๒-๓ ด้วยเช่นกัน</u>

๖. การขอปรับเปลี่ยนสถานที่ของงบลงทุนทุกรายการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงบประมาณหรือหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดหรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้การเปลี่ยนชื่อ กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้ขออนุมัติภายในไตรมาสที่ ๑ และการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ขออนุมัติภายในไตรมาสที่ ๒ เท่านั้น ทั้งนี้ กผ. จะออกหลักเกณฑ์ของ ทบ. เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

๗. การปรับเปลี่ยนสถานที่ของงบลงทุน เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณกำหนดให้โอนงบประมาณเต็มวงเงินรายแห่งที่ได้รับจัดสรร จากรหัสงบประมาณเดิม (พื้นที่เดิม ไปเป็นรหัสงบประมาณใหม่(พื้นที่ใหม่) หลังจากเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือของพื้นที่เดิมได้ ดังนั้น สทบ.เขต เจ้าของพื้นที่ต้องไม่เบิกจ่ายพื้นที่เดิมที่ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ แต่หากมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำเป็นต้องโอนงบประมาณของพื้นที่อื่นๆในโครงการเดียวกันมาสมทบเพื่อให้รหัสงบประมาณพื้นที่ใหม่มีวงเงินเต็มจำนวนรายการ โดยให้เสนอขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการฯ ต่อ อทบ.ผ่าน รอง อทบ. ตามสายบังคับบัญชา ผ่านสำนักโครงการ ต่อไป ทั้งนี้ สทบ.เขต ต้องบริหารงบประมาณในแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม

๘. การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ให้ สำนัก/ สทบ.เขต ที่จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ส่งคืนงบเหลือจ่าย เพื่อให้ ทบ. บริหารภาพรวม หากสำนักมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเหลือจ่าย ให้ขออนุมัติ ต่อ อทบ.ผ่าน รอง อทบ. ตามสายบังคับบัญชา ทั้งนี้ สำนัก/สทบ.เขต ต้องยืนยันว่าเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเป็นเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ จึงไม่ประสงค์ใช้งบเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อการบริหารโครงการอีกต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด มอบหมายให้ สำนัก/ กอง/ กลุ่ม/ ศูนย์/ สทบ.เขต ๑ -๑๒ ทราบและถือปฏิบัติตาม แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน ผอ. สำนัก กอง ศูนย์ และกลุ่มงาน
เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามกำหนดเวลา และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด.

(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน กอง
☑ ทราบ ☑ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☑ แจ้งรีด และถือปฏิบัติ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ศูนย์ติดตาม
- ประสานข้อมูลกับ สทบ.๑-๑๒
- รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงาน
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ 1

กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ร.บ. พ.ศ.2560	สำนักรับผิดชอบ
รวมงบประมาณ	2,845,123,400	
แผนงาน : อุทกศาสตร์เพื่อบริหารจัดการน้ำ	2,002,099,000	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	392,455,800	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	450,568,600	
โครงการ: ระยะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	450,568,600	
ค่าใช้จ่าย		
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,438,100	
1.1.1 เงินเดือน	167,767,800	
(1) อัตราเดิม ปี 2560 จำนวน 464 อัตรา	167,767,800	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	202,670,300	
(1) อัตราเดิม ปี 2560 จำนวน 515 อัตรา	202,670,300	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,694,600	
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,694,600	
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 168 อัตรา	72,694,600	
รายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการบริหารงานตามภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	392,455,800	
2. รายจ่ายอื่น	392,455,800	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,782,600	
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,782,600	
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000	
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,500,000	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าพนักงานและลูกจ้างที่เบิกเงินเดือนเต็มขั้น	1,632,700	
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000	
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายบุคลากรจัดทำงบประจำตำแหน่ง	991,200	
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000	
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000	
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200	
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,312,000	
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,538,500	
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000	
(13) วัสดุสำนักงาน	2,400,000	
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและพลังงาน	5,000,000	
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000	
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	
(17) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และเย็บเล่มบอร์ด	988,000	
(18) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600	
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600	
(1) ค่าโทรศัพท์	800,000	
(2) ค่าน้ำประปา	600,000	
(3) ค่าไฟฟ้า	7,186,600	

เอกสารแนบ 2

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินตาม พ.ร.บ.60	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**2,845.1294**	**927.4176**	**33%**	**649.5756**	**23%**	**768.6832**	**27%**	**499.4470**	**18%**
งบประจำ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
งบลงทุน	2,142.5625	695.0154	32%	487.7299	23%	601.9982	28%	357.8190	17%
ผลผลิต: ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	392.4558	315.2835	80%	30.5165	8%	31.9352	8%	14.7206	4%
- งบประจำ	129.7273	62.0933	48%	22.0962	17%	30.8172	24%	14.7206	11%
- งบลงทุน	262.7285	253.1902	96%	8.4203	3%	1.1180	0%	0.0000	0%
ค่าครุภัณฑ์	248.3352	248.3352	100%		0%		0%		0%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14.3933	4.8550	34%	8.4203	59%	1.1180	8%		0%
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	777.7700	170.6980	22%	171.7920	-	279.8250	-	155.4550	-
- งบลงทุน	777.7700	170.6980	22%	171.7920	22%	279.8250	36%	155.4550	20%
ค่าครุภัณฑ์	0.0000						-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	777.7700	170.6980	22%	171.7920	22%	279.8250	36%	155.4550	20%
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	742.0640	163.1272	22%	163.5176	-	267.0552	-	148.3640	-
- งบลงทุน	742.0640	163.1272	22%	163.5176	22%	267.0552	36%	148.3640	20%
ค่าครุภัณฑ์	0.0000				-		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742.0640	163.1272	22%	163.5176	22%	267.0552	36%	148.364	20%
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	360.0000	108.0000	30%	144.0000	-	54.0000	-	54.0000	-
- งบลงทุน	360.0000	108.0000	30%	144.0000	40%	54.0000	15%	54.0000	15%
ค่าครุภัณฑ์	0.0000				-		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360.0000	108.0000	30%	144.0000	40%	54.0000	15%	54.0000	15%
โครงการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	75.2650	36.4735	48%	16.4735	-	14.0154	-	8.3026	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.2650	36.4735	48%	16.4735	22%	14.0154	19%	8.3026	11%
โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	27.0000	12.3294	46%	6.7700	-	5.0806	-	2.8200	-
งบรายจ่ายอื่น	27.0000	12.3294	46%	6.7700	25%	5.0806	19%	2.8200	10%
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการลดระดับน้ำของชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่เมืองเจ้าพระยา	20.0000	9.0000	45%	4.0000	20%	4.0000	20%	3.0000	15%
งบรายจ่ายอื่น	20.0000	9.0000	45%	4.0000	20%	4.0000	20%	3.0000	15%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ	450.5686	112.506	25%	112.506	25%	112.7718	25%	112.7848	25%
- งบบุคลากร	443.1327	110.6472	25%	110.6472	25%	110.913	25%	110.9253	25%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370.4381	92.4738	25%	92.4738	25%	92.7396	25%	92.7509	25%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72.6946	18.1734	25%	18.1734	25%	18.1734	25%	18.1744	25%
- งบดำเนินงาน	7.4359	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8595	25%
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7.4359	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8595	25%

กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดคำขอจองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ร.บ. พ.ศ.2560	สำนักรับผิดชอบ
[illegible]	[illegible]	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,142,562,500	
โครงการ : การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	777,770,000	
(1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ปี 2560 จำนวน 50 แห่ง	125,375,000	สพน.
(1.2) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 ปี 2560 จำนวน 1,590 แห่ง	533,127,000	สพน.
(1.3) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ปี 2560 จำนวน 60 แห่ง	119,268,000	สพน.
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	360,000,000	
(1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปี 2560 จำนวน 1,500 แห่ง	360,000,000	สสป.
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มและอาคารให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	742,064,000	
(1.2) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มและอาคารให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 1 ปี พ.ศ.2560 จำนวน 200 แห่ง	277,000,000	สพน.
(1.3) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มและอาคารให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2 ปี พ.ศ.2559 (488 แห่ง) ปี พ.ศ.2560 จำนวน 488 แห่ง	465,064,000	สพน.
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,393,300	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	8,293,200	สทน.เขต 11
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	1,637,300	สทน.เขต 11
(4)ค่าก่อสร้างสนาม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	232,000	สทน.เขต 11
(5)ค่าก่อสร้างถนน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	2,927,900	สทน.เขต 11
(6)ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	298,700	สทน.เขต 11
(7) ค่าขยายเขตไฟฟ้า สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	1,004,200	สทน.เขต 11
[illegible]	[illegible]	
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	9,000,000	สกน.
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560 จำนวน 70 แห่ง	55,000,000	สปน.
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เข้าใจการใช้แผนที่น้ำบาดาลในการควบคุมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ (200 ยบต 400 คน)	3,500,000	สสป.
4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อรองรับ IPv6	16,294,000	สทส.
โครงการ : [illegible]	27,000,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการวางเครื่องวัดระดับการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามและควบคุมการณ์น้ำบาดาล ปี 2560 จำนวน 3 แห่ง	27,000,000	สอห.
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสิ่งแวดล้อมและปัญหาการทรุดตัวของดินจากการสูบน้ำบาดาลในพื้นที่เมืองจังหวัด	20,000,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสิ่งแวดล้อมและปัญหาการทรุดตัวของดินจากการสูบน้ำบาดาล ปี 2560 จำนวน 2 แห่ง	20,000,000	สอห.
แผนงาน : บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม	75,265,000	
โครงการ : ควบคุมการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทั่วประเทศ	75,265,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ปี 2560 จำนวน 29 แห่ง	75,265,000	สอห.

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อกการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ความจำเป็น

การเพิ่มโอกาสในการหาเลี้ยงชีพด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีมากขึ้นไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำนอกพื้นที่ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานซึ่งพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ประชาชนมีแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
2. เกษตรกรมีส่วนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล
3. เกษตรกรเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล

ตัวชี้วัด

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาน้ำบาดาลใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จำนวน 50 แห่ง

งบประมาณ

งบลงทุน 125,375,000 บาท

กิจกรรม

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดดังนี้

1. สำรวจธรณีฟิสิกส์ บ่อละ 10 จุด จำนวน 2 บ่อ รวม 20 จุด
2. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 ม.ม.) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึก100 เมตร จำนวน 2 บ่อ
3. สำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี จำนวน 2 บ่อ
4. สูบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อละ 10 ชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ
5. วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 2 ตัวอย่าง
6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 เครื่อง
7. ออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
8. สำรวจและจัดทำแผนผังแปลงเกษตรและออกแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
9. ก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
10. เดินท่อส่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถัง
11. ติดตั้งป้ายโครงการ
12. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
13. ติดตั้งท่อกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์
14. ขุดฝัง/เดินท่อ/ทดสอบระบบกระจาย
15. ควบคุมงานและตรวจรับงาน
16. การถ่ายทอดความรู้
17. ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดประชุมชี้แจงโครงการ
18. ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
19. ติดตามและประเมินผลโครงการ
20. ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่การเกษตรมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา เนื่องจากประสบภัยแล้งเป็นประจำมีจำนวน 2,500,000 ไร่ ดำเนินการใน รูปแบบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,000 ไร่

ปี 2559 ดำเนินการ 33 แห่ง
ภาคเหนือ 4 แห่ง
ภาคกลาง 7 แห่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แห่ง
ภาคตะวันออก 3 แห่ง
ภาคใต้ 4 แห่ง
ปี 2558 ดำเนินการ 40 แห่ง
ปี 2557 ดำเนินการ 40 แห่ง

วิธีดำเนินงาน

- ☑ ดำเนินการเอง
- ☐ จ้างที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทรศัพท์ 02 793 1044

16. รายละเอียดประมาณการ

รายละเอียดประมาณการค่าใช่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทรายจ่าย งบลงทุน

แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง

สำนักรับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

รายการ		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ระยะเวลา	รวม	คำชี้แจง
			บาท	เดือน/วัน	บาท	
1. งบบุคลากร	รวมเป็นเงิน	-				
2. งบดำเนินงาน	รวมเป็นเงิน - บาท	-				
2.1 ค่าตอบแทน		-				
2.2 ค่าใช้สอย		-				
2.3 ค่าวัสดุ		-				
3. งบลงทุน	รวมเป็นเงิน 125,375,000.00 บาท					
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1	50	2,507,500.00	12 เดือน	125,375,000.00	
3.2 ค่าครุภัณฑ์		-				
4. งบรายจ่ายอื่น	รวมเป็นเงิน - บาท	-				
งบประมาณทั้งสิ้น	หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				125,375,000.00	

ผู้จัดทำ
นาย วชรเมธา จันทหิมพะ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1044

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพันธ์ศักดิ์ ธรปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1031

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ผลผลิต/โครงการ : พร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายที่รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง
สำนักวิเคราะห์และ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

งบบุคลากร - บาท
งบดำเนินงาน - บาท
งบรายจ่ายอื่น - บาท
งบลงทุน 125,375,000.00 บาท
รวม 125,375,000.00 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 ต.ค. 59	ไตรมาส 1 พ.ย. 59	ไตรมาส 1 ธ.ค. 59	ไตรมาส 2 ม.ค. 60	ไตรมาส 2 ก.พ. 60	ไตรมาส 2 มี.ค. 60	ไตรมาส 3 เม.ย. 60	ไตรมาส 3 พ.ค. 60	ไตรมาส 3 มิ.ย. 60	ไตรมาส 4 ก.ค. 60	ไตรมาส 4 ส.ค. 60	ไตรมาส 4 ก.ย. 60	รวมทั้งสิ้น
1	ดำเนินการกำจวนและจัดพิมพ์แบบรูปที่	455,000	50	แห่ง	220,000.00	235,000.00											455,000
2	สำรวจขอบเขตพื้นที่	1,610,000	100	บ่อ		800,000.00	810,000.00										1,610,000
3	ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	8,720,000	100	บ่อ		1,744,000.00	3,052,000.00	3,052,000.00	872,000.00								8,720,000
4	หล่อกรวดหุ้มและติดตั้งท่อกรองและท่อกันน้ำ (E-log)	389,000	100	บ่อ			97,250.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00							389,000
5	ชุบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping test)	880,000	100	บ่อ			176,000.00	308,000.00	308,000.00	88,000.00							880,000
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	135,000	100	ตัวอย่าง		27,000.00	47,250.00	47,250.00	13,500.00								135,000
7	ขยายแรงไฟฟ้า	9,412,500	50	แห่ง			3,765,000.00	3,765,000.00	1,882,500.00								9,412,500
8	ชุดปั๊ม วางแนวท่อน้ำ	16,775,000	50	แห่ง				6,710,000.00	6,710,000.00	3,355,000.00							16,775,000
9	ค่าป้ายปักบ่อน้ำบาดาล	65,000	100	บ่อ		13,000.00	22,750.00	22,750.00	6,500.00								65,000
10	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	6,550,000	100	เครื่อง					2,183,332.00	2,183,334.00	2,183,334.00						6,550,000
11	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบ่อบาดาล	4,661,800	100	บ่อ		932,360.00	1,631,630.00	1,631,630.00	466,180.00								4,661,800
12	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบการขาดน้ำ	24,741,000	50	ระบบ				4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00	4,948,200.00					24,741,000
13	ก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ขนาด 30 ลบม.	42,500,000	50	ระบบ				8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00					42,500,000
14	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	232,000	50	แห่ง	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00								232,000
15	จัดอบรมด้านองค์การผู้ใช้และบทบัญญัติด้านสหกรณ์และการบาดาล	336,000	50	แห่ง						67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00			336,000
16	ศึกษาดูงานที่สูงเจ้าหน้าที่ทางรับโครงการ/ดำเนินการทางวิศวกรรม	675,000	50	แห่ง				135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00					675,000
17	ติดตามประเมินผลและนำประยุกต์โครงการ	3,073,400	50	แห่ง	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	256,116.67	3,073,400
18	ค่าประเมินผลด้านวิศวกรรมองค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน	4,164,300	50	แห่ง	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	347,025.00	4,164,300
	รวม	125,375,000	50	แห่ง													125,375,000

.....ผู้จัดทำ
นาย วรเมธา จันทพันพะ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1044

.....ผู้ตรวจสอบโครงการ
นายกิตติศักดิ์ ธีรวัฒนากร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1031

18. แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงาน : ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง

สำนักรับผิดชอบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

สำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานรายเดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ไตรมาส 1 ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ไตรมาส 2 ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	ไตรมาส 3 เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ไตรมาส 4 ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60
1	ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนผังพื้นที่	455,000	50	แห่ง												
2	สำรวจธรณีฟิสิกส์	1,610,000	100	บ่อ												
3	ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	8,720,000	100	บ่อ												
4	หยั่งธรณีหลุมเจาะตรวจสอบชั้นน้ำ (E-Log)	389,000	100	บ่อ												
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping test)	880,000	100	บ่อ												
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	135,000	100	ตัวอย่าง												
7	ขยายเขตไฟฟ้า	9,412,500	50	แห่ง												
8	ขุดฝัง วางแนวท่อจ่ายน้ำ	16,775,000	50	แห่ง												
9	ค่าป้ายบ่งบอกน้ำบาดาล	65,000	100	บ่อ												
10	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	6,550,000	100	เครื่อง												
11	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อบาดาล	4,661,800	100	บ่อ												
12	ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบการจ่ายน้ำ	24,741,000	50	ระบบ												
13	ก่อสร้างห้องพักน้ำ ขนาด 30 ลบ.ม.	42,500,000	50	ระบบ												
14	ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	232,000	50	แห่ง												
15	มีเทอมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชชายน	336,000	50	แห่ง												
16	ควบคุมงานก่อสร้าง/ตรวจรับงาน/ดำเนินการทางวิศว	675,000	50	แห่ง												
17	ติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการฯ	3,073,400	50	แห่ง												
18	ค่าท่อแขวนบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	4,164,300	50	แห่ง												
	รวม	125,375,000														

.....ผู้จัดทำ
นายวชรเมธา จันทพันเพ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1044

.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทัสดัศ วิรุฬหกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1001

19. รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	จำนวนแห่ง	จำนวนปอ	กิจกรรมย่อยที่ 1. บริหารและอำนวยการโครงการ					กิจกรรมย่อยที่ 2. สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล												กิจกรรมย่อยที่ 3. ก่อสร้างระบบประปา	รวมเป็นเงิน
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			ค่าสึกหรอนค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการอาจาร	ค่าควบคุมงานในการก่อสร้าง/ค่าเป็นการทางพัสดุ	ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ	ค่าตัดตามประเมินผล/ประชุมวัดค่าผู้มีส่วนเสียรายงานวัดผลค่าเกษตร/จ้างเหมาบริการโล่ตอบ/ตอบสนอง/ช่วยเหลือทางเทคนิค/ช่วยเหลือครุภัณฑ์/วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	ค่าสำรวจและจัดทำแผนผังพื้นที่	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	ค่าหยั่งธรณีหลุมเจาะ (e-log)	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและเดินท่อจ่ายน้ำ / ทดสอบประสิทธิภาพของระบบกระจายน้ำ	ค่าป้ายปักบ่อน้ำบาดาล	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	ค่าท่อและอุปกรณ์ระบบกระจายน้ำ	ค่าก่อสร้างหอถังเหล็กหักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.	
สทบ.1 (ลำปาง)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	1,000,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,725,450
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	800,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,980,360
สทบ.3 (สระบุรี)	3	6	20,160	40,500	13,920	43,500	192,000	27,300	96,600	600,000	23,340	52,800	-	564,750	1,006,500	3,900	-	-	-	2,550,000	5,235,270
สทบ.4 (ขอนแก่น)	6	12	40,320	81,000	27,840	87,000	384,000	54,600	193,200	900,000	46,680	105,600	-	1,129,500	2,013,000	7,800	-	-	-	5,100,000	10,170,540
สทบ.5 (นครราชสีมา)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	600,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,780,360
สทบ.6 (ตรัง)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	640,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,820,360
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	900,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,625,450
สทบ.8 (ราชบุรี)	6	12	40,320	81,000	27,840	87,000	384,000	54,600	193,200	1,200,000	46,680	105,600	-	1,129,500	2,013,000	7,800	-	-	-	5,100,000	10,470,540
สทบ.9 (ระยอง)	4	8	26,880	54,000	18,560	58,000	256,000	36,400	128,800	720,000	31,120	70,400	-	753,000	1,342,000	5,200	-	-	-	3,400,000	6,900,360
สทบ.10 (อุดรธานี)	3	6	20,160	40,500	13,920	43,500	192,000	27,300	96,600	450,000	23,340	52,800	-	564,750	1,006,500	3,900	-	-	-	2,550,000	5,085,270
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	5	10	33,600	67,500	23,200	72,500	320,000	45,500	161,000	750,000	38,900	88,000	-	941,250	1,677,500	6,500	-	-	-	4,250,000	8,675,450
สทบ.12 (สงขลา)	1	2	6,720	13,500	4,640	14,500	64,000	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	-	188,250	335,500	1,300	-	-	-	850,000	1,705,090
รวมแบ่ง	50	100	336,000	675,000	232,000	725,000	3,200,000	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	-	9,412,500	16,775,000	65,000	-	-	-	42,500,000	85,974,500
กรม.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	-	135,000
สพน.			137,500	75,000	-	2,135,900	964,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,550,000	4,661,800	24,741,000	-	39,265,500
รวม			473,500	750,000	232,000	2,860,900	4,164,300	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	135,000	9,412,500	16,775,000	65,000	6,550,000	4,661,800	24,741,000	42,500,000	125,375,000

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดตัด ปูนซิเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ในพื้นที่ที่มีลักษณะธรณีวิทยายับซ้อน สพน. ดำเนินการให้หรือจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้

5.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

6.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ ให้เบิกเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ทดแทน

7.ค่าติดตามประเมินผล ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการปีปัจจุบัน ที่ผ่านมาและสำรวจแผนในปีต่อไป

8. กิจกรรมค่าขุดฝังวางแนวท่อจ่ายน้ำรายละเอียด ดังนี้

8.1 งานขุดฝังขนาดความกว้าง 0.50 เมตรความลึก 0.50 เมตร ราคาต่อหน่วย 35 บาท/เมตร

8.2 งานเดินท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 72 บาท/เมตร

8.3 งานเดินท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 45 บาท/เมตร

.....ผู้จัดทำ
นาย วชระเมธา จันทพิเทพ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1044

.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพิชิตชัย ตรีวิชัยวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1033

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

"รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ สิ่งพิมพ์"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ผู้บริหารสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน: งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง: รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย	ลักษณะงาน (/): งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2560	วิธีการ (/): จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว: มี (/)	ไม่มี (/)	แผนปฏิบัติการ: ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี2560 (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560																		
	1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 แรงม้า		100	ชุด	65,500		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	6,550,000.00	-	
	2) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์																-	-	
	รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.		1,889	ท่อน	2,050		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	3,872,450.00	-	
	รายการที่ 2 ท่อเจาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.		300	ท่อน	2,140		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	642,000.00	-	
	รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.		100	อัน	440		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	44,000.00	-	
	รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม		318	กระป๋อง	325		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	103,350.00	-	
	3) จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร		50	แห่ง	850,000		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	เม.ย.-60	42,500,000.00	-	
	4) ท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์																-	-	
	รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)		25,000	ท่อน	650		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	16,250,000.00	-	
	รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 3 นิ้ว (80 มม.)		15,000	ท่อน	404		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	6,060,000.00	-	
	รายการที่ 3 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว (55 มม.)		500	ท่อน	188		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	94,000.00	-	
	รายการที่ 4 สามทาง 90 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว		350	อัน	317		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	110,950.00	-	
	รายการที่ 5 สามทาง 90 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว		500	อัน	147		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	73,500.00	-	
	รายการที่ 6 ข้อต่อตรงลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว		350	อัน	98		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	34,300.00	-	
	รายการที่ 7 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว		1,300	อัน	172		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	223,600.00	-	
	รายการที่ 8 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว		1,350	อัน	88		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	118,800.00	-	
	รายการที่ 9 ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว		800	อัน	30		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	24,000.00	-	
	รายการที่ 10 ข้องอ 45 พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว		300	อัน	249		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	74,700.00	-	
	รายการที่ 11 ข้องอ 45 พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว		500	อัน	120		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	60,000.00	-	
	รายการที่ 12 ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว		100	อัน	118		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	11,800.00	-	
	รายการที่ 13 ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว		550	อัน	62		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	34,100.00	-	
	รายการที่ 14 บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว		700	อัน	218		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	152,600.00	-	
	รายการที่ 15 วาล์วผีเสื้อ (Butterfly valve) ขนาด 3 นิ้ว		100	อัน	2,461		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	246,100.00	-	
	รายการที่ 16 สามทาง 90 ลดพีวีซี ขนาด 4x2 นิ้ว		400	อัน	364		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	145,600.00	-	
	รายการที่ 17 สามทาง 90 ลดพีวีซี ขนาด 3x2 นิ้ว		400	อัน	168		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	67,200.00	-	
	รายการที่ 18 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาด 1,000 กรัม		2,500	กระป๋อง	325		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	812,500.00	-	
	รายการที่ 19 ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว		250	อัน	589		/				/	/		พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	147,250.00	-	
	รวม		เจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน														78,452,800.00	-	

ผู้จัดทำ
นาย วชรเมธา จันทพิมพะ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1044

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1031

"รายงานสำคัญทางการเงิน ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด"

กลุ่มอำนวยการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง

สำนักพัฒนาน้ำบาดาลเขต, สทบ.เขต 1-12, กวน., สสป.

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล , สทบ.เขต 1-12, กวน. , สสป.

| ลำดับที่ | งบ. 100 | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่ | ชื่อเจ้าของบ่อน้ำบาดาล | ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล | ค่าเครื่องสูบน้ำ | ค่าเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ | ค่าก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ | ค่าก่อสร้างแท่นเครื่องสูบน้ำ | ค่าก่อสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบบ่อน้ำบาดาล | ค่าก่อสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบแท่นเครื่องสูบน้ำ | ค่าก่อสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบอาคารเก็บ

15	4	0900741005410091	บ้านหงส์ล้วย	4	นาจำปา	คอนจาม	กาฬสินธุ์	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
16	4	0900741005410092	บ้านดินดำ	7	ดินดำ	สุวิเมง	ขอนแก่น	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
17	4	0900741005410093	บ้านพงสว่าง	10	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
18	4	0900741005410094	บ้านหนองทุ่งทอง	10	นาส่าน	สุวรรณภูมิ	หนองบัวลำภู	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
19	5	0900741005410012	บ้านนาโก่ยหา	6	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
20	5	0900741005410095	บ้านหัวฝ่ายพัฒนา	7	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
21	5	0900741005410096	บ้านเดื่อไร่	9	โคกกะแฮ่ง	ปะค่ำ	บุรีรัมย์	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
22	5	0900741005410097	บ้านโคกป่าจิก	18	บรือ	ปราสาท	สุรินทร์	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	59,000	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
23	6	0900741005410013	บ้านตัวระปลิง	7	ราชกรูด	เมือง	ระนอง	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	56,000	64,000	26,520	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	85,370	494,820	850,000	2,507,500
24	6	0900741005410014	บ้านเขื่อนวหอาน	4	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	56,000	64,000	26,520	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	85,370	494,820	850,000	2,507,500
25	6	0900741005410098	บ้านเขาเจิน	8	ท่ามะพลา	หลังสวน	ชุมพร	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	56,000	64,000	26,520	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	85,370	494,820	850,000	2,507,500
26	6	0900741005410099	บ้านทักกำ	9	ฉลอง	ถ้ำพล	นครศรีธรรมราช	6,720	4,500	13,500	1,500	4,640	14,500	56,000	64,000	26,520	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	85,370	494,820	850,000	2,507,500
27	7	0900741005410015	บ้านไม้แดง	4	บางลาย	นิคมวาง	พิจิตร	6,720	2,500	13,500	1,500	4,640	14,500	46,400	64,000	7,870	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
28	7	0900741005410100	บ้านปรีชะกฤต	2	ท่าทุเรา	คลองขุด	กำแพงเพชร	6,720	2,500	13,500	1,500	4,640	14,500	46,400	64,000	7,870	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
29	7	0900741005410101	บ้านเนินทุ่ม	1	เนินทุ่ม	บางกรวย	พิษณุโลก	6,720	2,500	13,500	1,500	4,640	14,500	46,400	64,000	7,870	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
30	7	0900741005410102	บ้านลาดหวิว	1	ศรีมหา	ศรีมหา	สุโขทัย	6,720	2,500	13,500	1,500	4,640	14,500	46,400	64,000	7,870	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
31	7	0900741005410103	บ้านนิคมวิเมาล	6	ทาสอยเหนือ	ตรอน	อุตรดิตถ์	6,720	2,500	13,500	1,500	4,640	14,500	46,400	64,000	7,870	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
32	8	0900741005410016	บ้านหนองจิก จุดที่1	4	ไร่ใหม่	สามวัดยุบลด	ประจวบคีรีขันธ์	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500
33	8	0900741005410017	บ้านหนองงามพราว จุดที่1	6	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500
34	8	0900741005410104	บ้านหนองพราว จุดที่2	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500
35	8	0900741005410105	บ้านหนองงามพราว จุดที่2	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500
36	8	0900741005410106	บ้านหนองงามพราว จุดที่3	6	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500
37	8	0900741005410107	บ้านเขาชุมแสง	4	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	6,720	1,500	13,500	1,500	4,640	14,500	22,000	64,000	2,695	9,100	32,200	200,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	106,195	494,820	850,000	2,507,500

"รวมทั้ง มีจุดแจก ไม่ทั่วไป มีจุดแจก"

1 OF 1

"รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สำหรับเกษตรกร"

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์บริหารทรัพยากรที่ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์บริหารทรัพยากรที่ดินและน้ำ

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล , สทบ.เขต 1-12, กวน. , สสป.

สถานที่								กิจกรรมย่อยที่ 1. บริหารและอำนวยการโครงการ								กิจกรรมย่อยที่ 2. สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล												กิจกรรมย่อยที่ 3. ก่อสร้างระบบประปา	รวมเป็นเงิน
								1		2		3	4		5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								ค่าเช่ารถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ไปติดต่อประสานงานและนำข้าวของ		ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง/ดำเนินการรายงานต่างๆ		ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ค่าจัดทำประเมินผลประชุม/นิทรรศการ ผู้มีผลประโยชน์/วัสดุสำนักงาน/ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่/ค่าเช่ารถ/ค่าตอบแทนค่าเดินทาง/ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/วัสดุสำนักงาน/ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา/เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์		ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุ/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์		ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่ทั้งสิ้น	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	ค่าตั้งธรณีหลุมเจาะ (e-log)	ค่าอุปกรณ์สอบปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าขนส่งโครงสร้างบ่อน้ำบาดาล	ค่าขุดเจาะและติดตั้งท่อน้ำ / ทดสอบประสิทธิภาพของระบบเจาะน้ำ	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	ค่าท่อและอุปกรณ์ระบบประปาบ่อน้ำ	ค่าก่อสร้างแผงเหล็กเหล็กกล้าน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ตบ.ม.	
ลำดับที่	สทบ.เขต	รหัสโครงการ	สถานที่ตั้ง	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	สทบ.	สทบ.เขต	สทบ.	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	กวน.	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.เขต	สทบ.	สทบ.	สทบ.	สทบ.เขต	
38	9	090074100541001 8	บ้านหนองจรเข้	4	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	6,720	2,000	13,500	1,500	4,640	14,500	38,100	64,000	16,670	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
39	9	090074100541010 8	บ้านบ่อยาง	13	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี	6,720	2,000	13,500	1,500	4,640	14,500	38,100	64,000	16,670	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
40	9	090074100541010 9	บ้านมิ่งหลอง	11	เขาสามสิบ	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	6,720	2,000	13,500	1,500	4,640	14,500	38,100	64,000	16,670	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
41	9	090074100541011 0	บ้านตราจันทร์แดง	2	คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	6,720	2,000	13,500	1,500	4,640	14,500	38,100	64,000	16,670	9,100	32,200	180,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	95,620	494,820	850,000	2,507,500
42	10	090074100541001 9	บ้านสร้างพิน	3	บะยิ	พรมนานิคม	สกลนคร	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
43	10	090074100541002 0	บ้านบัณฑิตหนองหาด	2	โพนงาม	พนมงาม	สุพรรณบุรี	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
44	10	090074100541011 1	บ้านหลอยเหนือ	6	นาอ้อน	อาดูหนม	นครพนม	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
45	11	090074100541002 1	บ้านนาคำ	3	คอนสาย	ละการพิทยา	อุบลราชธานี	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
46	11	090074100541000 2	บ้านน้ำท่วม	4	เมือง	ดือดำนาง	อำนาจเจริญ	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
47	11	090074100541011 2	บ้านหนองบัว	2	ทัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
48	11	090074100541011 3	บ้านหนองแขง	6	บ้านบาก	ศรีธรณัย	ร้อยเอ็ด	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
49	11	090074100541011 4	บ้านขบา	8	ดาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	60,500	64,000	37,620	9,100	32,200	150,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	81,270	494,820	850,000	2,507,500
50	12	090072200541011 5	บ้านโสยอม	2	ลำป่า	เมือง	พัทลุง	6,720	3,000	13,500	1,500	4,640	14,500	57,500	64,000	26,520	9,100	32,200	160,000	7,780	17,600	2,700	188,250	335,500	1,300	131,000	85,370	494,820	850,000	2,507,500
รวม								336,000	137,500	675,000	75,000	232,000	725,000	2,135,900	3,200,000	964,300	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	135,000	9,412,500	16,775,000	65,000	6,550,000	4,661,800	24,741,000	42,500,000	125,375,000
รวมทั้งสิ้น									473,500		750,000	232,000		2,860,900		4,164,300	455,000	1,610,000	8,720,000	389,000	880,000	135,000	9,412,500	16,775,000	65,000	6,550,000	4,661,800	24,741,000	42,500,000	125,375,000

1. ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในหรือโครงการ
2. ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดดัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษายอนต์/เครื่องจักร
3. ค่าใช้จ่ายพื้นที่หลังจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเงินเหลือจ่ายของ ทน. (ส่วนกลาง)
4. การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ในพื้นที่ที่มีลักษณะธรณีวิทยาซับซ้อน บ่อแห้ง บ่อน้ำเค็ม สทบ. ดำเนินการให้หรือจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
5. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ ให้เป็นเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักร ค่าจัดซื้อวัสดุ อะไหล่ทดแทน
7. ค่าติดตามประเมินผล ให้เป็นเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการปีปัจจุบัน ที่ผ่านมาและสำรวจแผนในปีต่อไป
8. กิจกรรมค่าขุดเจาะแนวท่อน้ำบาดาลของเดิม คือนี้
8.1 งานขุดเจาะขนาดความกว้าง 0.50 เมตรความลึก 0.50 เมตร ราคาท่อนน่วย 35 บาท/เมตร
8.2 งานติดท่อพีวีซีเจ็น ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ราคาท่อนน่วย 72 บาท/เมตร
8.3 งานติดท่อพีวีซีเจ็น ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ราคาท่อนน่วย 45 บาท/เมตร

ผู้จัดทำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย วรพเลา จันทพิมพะ
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
โทร. 0 2793 1064

นายพิทย์ภัทร์ ชีรปัญญาวุฒิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทร. 0 2793 1015

"รายงานฉบับนี้ ไม่ใช่ใบเสร็จ ไม่ใช้ออกรายงาน"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณีวิทยาและอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ผู้ประสานงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

20. กรอบสถานที่รายจังหวัด

แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขนาดพื้นที่ 100 ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน
สทบ.เขต 1	1	เชียงราย	1
จ.ลำปาง	2	เชียงใหม่	1
	3	น่าน	0
	4	พะเยา	1
	5	แพร่	1
	6	แม่ฮ่องสอน	0
	7	ลำปาง	0
	8	ลำพูน	1
	รวม		5
สทบ.เขต 2	9	กาญจนบุรี	2
จ.สุพรรณบุรี	10	ชัยนาท	0
	11	นครสวรรค์	1
	12	สุพรรณบุรี	1
	13	อ่างทอง	0
	14	อุทัยธานี	0
	15	สิงห์บุรี	0
	16	พระนครศรีอยุธยา	0
	17	ปทุมธานี	0
	18	นนทบุรี	0
	รวม		4
สทบ.เขต 3	19	สระบุรี	1
จ.สระบุรี	20	ลพบุรี	1
	21	นครนายก	1
	22	ปราจีนบุรี	0
	23	เพชรบูรณ์	0
	รวม		3
สทบ.เขต 4	24	กาฬสินธุ์	1
จ.ขอนแก่น	25	ขอนแก่น	2
	26	มหาสารคาม	1
	27	หนองบัวลำภู	1
	28	เลย	1
	รวม		6
สทบ.เขต 5	29	นครราชสีมา	1
จ.นครราชสีมา	30	ชัยภูมิ	1
	31	สุรินทร์	1
	32	บุรีรัมย์	1
	รวม		4
สทบ.เขต 6	33	นครศรีธรรมราช	1
จ.ตรัง	34	สุราษฎร์ธานี	1
	35	ชุมพร	1
	36	พังงา	0
	37	กระบี่	0
	38	ระนอง	1
	39	ภูเก็ต	0
	40	ตรัง	0
	รวม		4
สทบ.เขต 7	41	กำแพงเพชร	1
จ.กำแพงเพชร	42	สุโขทัย	1
	43	อุตรดิตถ์	1
	44	พิษณุโลก	1
	45	พิจิตร	1
	46	ตาก	0
	รวม		5
สทบ.เขต 8	47	นครปฐม	0
จ.ราชบุรี	48	ประจวบคีรีขันธ์	1
	49	เพชรบุรี	2
	50	ราชบุรี	3
	51	สมุทรสงคราม	0
	52	สมุทรสาคร	0
	53	สมุทรปราการ	0
	รวม		6
สทบ.เขต 9	54	จันทบุรี	1
จ.ระยอง	55	ฉะเชิงเทรา	0
	56	ชลบุรี	1
	57	ตราด	0
	58	ระยอง	0
	59	สระแก้ว	2
	รวม		4
สทบ.เขต 10	60	นครพนม	1
จ.อุดรธานี	61	มุกดาหาร	0
	62	สกลนคร	1
	63	หนองคาย	0
	64	อุดรธานี	1
	65	บึงกาฬ	0
	รวม		3
สทบ.เขต 11	66	อุบลราชธานี	1
จ.อุบลราชธานี	67	ยโสธร	1
	68	ร้อยเอ็ด	1
	69	ศรีสะเกษ	1
	70	อำนาจเจริญ	1
	รวม		5
สทบ.เขต 12	71	นราธิวาส	0
จ.สงขลา	72	ยะลา	0
	73	ปัตตานี	0
	74	พัทลุง	1
	75	สงขลา	0
	76	สตูล	0
	รวม		1
	รวมทั้งหมด		50

21. รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 50 แห่ง

สถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง									
ลำดับที่	รูปแบบ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	Latitude	Longitude
1	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านสันทรายงามจุดที่1	2	สันทรายงาม	เทิง	เชียงราย	สทบ.เขต1	19.4512	100.0115
2	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านต้นผึ้ง	7	แม่โป่ง	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	สทบ.เขต1	18.8039	99.1843
3	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านปงสนุกใหม่	10	ห้วยยางขาม	จุน	พะเยา	สทบ.เขต1	19.3848	100.1313
4	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหาดสี่	4	สบสาย	สูงเม่น	แพร่	สทบ.เขต1	18.0758	100.0925
5	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านดงมะฟือง	6	เหล่ายาว	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	สทบ.เขต1	18.3472	98.7768
6	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านทุ่งนาคราช	7	หนองหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	สทบ.เขต2	13.9736	99.4739
7	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านสันติสุข	7	หลุมรัง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	สทบ.เขต2	14.4872	99.4714
8	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเขาดิน	8	อุดมธัญญา	ตากฟ้า	นครสวรรค์	สทบ.เขต2	14.6741	100.0018
9	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านดงโมกข์	8	บ้านสระ	สามชุก	สุพรรณบุรี	สทบ.เขต2	14.7256	99.9839
10	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านจาน	2	หนองนาก	หนองแค	สระบุรี	สทบ.เขต3	14.4540	100.9247
11	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองปล้อง	4	เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	สทบ.เขต3	15.3697	101.2925
12	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านวังดอกไม้	7	สาริกา	เมืองนครนายก	นครนายก	สทบ.เขต3	14.2349	101.2674
13	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านดงกล้วย	4	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	สทบ.เขต 4	16.5028	103.7568
14	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านบะยาว	9	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	สทบ.เขต 4	16.7140	102.4032
15	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านดินดำ	7	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	สทบ.เขต 4	16.5302	102.5811
16	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านพงสว่าง	10	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	สทบ.เขต 4	16.0653	103.0745
17	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านชมพูทอง	10	นาด่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	สทบ.เขต 4	17.4414	102.3251
18	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านสะอาด	6	น้ำสวย	เมือง	เลย	สทบ.เขต 4	17.6674	101.8355
19	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านห้วยอ่างพัฒนา	7	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	สทบ.เขต 5	14.6659	102.3181
20	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านนาไก่เขา	6	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	สทบ.เขต 5	15.8980	102.0489
21	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านโคกป่าจิก	18	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	สทบ.เขต 5	14.5812	103.3241
22	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านปลื้มใต้	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	สทบ.เขต 5	14.4688	102.6179
23	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านพังกำ	9	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	สทบ.เขต 6	8.8906	99.8510
24	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเชี่ยวหลาน	4	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	สทบ.เขต 6	8.9663	98.8389
25	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเขาเงิน	8	ท่ามะพลา	หลังสวน	ชุมพร	สทบ.เขต 6	9.9484	99.0490
26	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านห้วยปลิง	7	ราชกรูด	เมือง	ระนอง	สทบ.เขต 6	9.6901	98.5701
27	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านปรีกมะกรูด	2	ท่าพุทรา	คลองขลุง	กำแพงเพชร	สทบ.เขต 7	16.2930	99.6830
28	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านตาลพร้า	1	ศรีนคร	ศรีนคร	สุโขทัย	สทบ.เขต 7	17.3885	99.9900
29	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านนิคมบึงผาด	6	หาดสองแคว	ตรอน	อุตรดิตถ์	สทบ.เขต 7	17.4250	100.2995
30	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเนินกุ่ม	1	เนินกุ่ม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	สทบ.เขต 7	16.5572	100.4167
31	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านในดง	4	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร	สทบ.เขต 7	16.2222	100.2142
32	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองจิกจุดที่1	4	ไร่ใหม่	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	สทบ.เขต 8	12.1886	99.7602
33	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองตาฉาวจุดที่1	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	สทบ.เขต 8	12.7122	99.7536
34	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองตาฉาวจุดที่2	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	สทบ.เขต 8	12.7122	99.7536
35	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองนางแพรวจุดที่2	6	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	สทบ.เขต 8	13.5455	99.6143
36	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองนางแพรวจุดที่1	6	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	สทบ.เขต 8	13.5742	99.6431
37	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเขาชุมดง	4	น้ำพุ	เมือง	ราชบุรี	สทบ.เขต 8	13.5742	99.6431
38	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านบ่อยาง	13	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี	สทบ.เขต 9	13.2750	102.2981
39	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองจรเข้	4	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	สทบ.เขต 9	13.2006	101.4643
40	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านฝั่งคลอง	11	เขาสามสิบ	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	สทบ.เขต 9	13.7454	102.1153
41	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านเขาจันทร์แดง	2	คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	สทบ.เขต 9	13.3772	102.3235
42	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านดงยอเหนือ	6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	สทบ.เขต 10	17.1490	104.7305
43	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านสร้างหิน	3	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร	สทบ.เขต 10	17.4187	103.9157
44	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านนิคมหนองตาล	2	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	สทบ.เขต 10	17.3580	102.9476
45	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านนาคำ	3	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	สทบ.เขต 11	15.7292	105.1144
46	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองบัว	2	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	สทบ.เขต 11	14.7327	104.7864
47	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านหนองแซง	6	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	สทบ.เขต 11	16.0608	104.0041
48	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านชบา	8	ตาโกน	เมืองจันร์	ศรีสะเกษ	สทบ.เขต 11	15.1716	103.9857
49	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านน้ำท่วม	4	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	สทบ.เขต 11	15.7288	104.7277
50	เกษตร รูปแบบที่ 1	บ้านไสยอม	2	ลำป่า	เมือง	พัทลุง	สทบ. เขต 12	7.6609	100.1227

22. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๑๕๑๔ **วันที่** ๑ ๔ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามที่ สพบ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๕/๑๕๐๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ซึ่ง อทบ. ได้สั่งการท้ายบันทึก "อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ" นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้รับ สพบ. เห็นควรพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ รายละเอียดตามแบบสรุปประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ) สรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณโอนจัดสรรงบประมาณให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ ของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) (รูปแบบที่ ๒) และ (รูปแบบที่ ๓)		
	รูปแบบที่ ๑ (บาท)	รูปแบบที่ ๒ (บาท)	รูปแบบที่ ๓ (บาท)
สทบ.เขต ๑	๘,๗๒๕,๔๕๐	๒๘,๘๔๓,๙๘๐	๑๐,๔๙๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๒	๖,๙๘๐,๓๖๐	๕๑,๗๒๐,๒๔๐	๑๐,๔๙๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๓	๕,๒๓๕,๒๗๐	๔๒,๑๐๕,๕๘๐	๘,๗๔๒,๗๘๕
สทบ.เขต ๔	๑๐,๑๗๐,๕๔๐	๕๖,๗๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๖๔,๘๙๙
สทบ.เขต ๕	๖,๗๘๐,๓๖๐	๔๐,๘๕๘,๕๖๐	๘,๖๑๗,๗๘๕
สทบ.เขต ๖	๖,๘๒๐,๓๖๐	๕๐,๐๕๔,๘๐๐	๑๐,๓๗๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๗	๘,๖๒๕,๔๕๐	๔๑,๕๕๘,๗๖๐	๑๐,๔๓๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๘	๑๐,๔๗๐,๕๔๐	๑๙,๘๙๒,๔๐๐	๖,๙๙๔,๒๒๘
สทบ.เขต ๙	๖,๙๐๐,๓๖๐	๔๑,๘๖๘,๙๐๐	๓,๔๗๗,๑๑๔
สทบ.เขต ๑๐	๕,๐๘๕,๒๗๐	๔๔,๒๖๓,๔๔๐	๑๐,๓๔๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๑๑	๘,๔๗๕,๔๕๐	๔๑,๗๐๙,๗๘๐	๘,๖๑๗,๗๘๕
สทบ.เขต ๑๒	๑,๗๑๕,๐๙๐	๒๑,๗๘๘,๕๖๐	๓,๔๕๗,๑๑๔
รวม	๘๕,๙๘๔,๕๐๐	๔๘๑,๔๑๓,๐๐๐	๑๐๔,๐๙๘,๔๒๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ ในวงเงินงบประมาณตามข้อเท็จจริง

๒. มอบหมาย สบก.(สค./สพ.)/ กผ./ กวน./ สทบ.เขต ๑-๑๒ และ สพบ. ดำเนินการต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน กวน.
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
และแจ้งเวียนต่อไป

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปิ่นจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
16 พ.ย. 2559

อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ 2.

16 พ.ย. 2559
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน กวน. เพื่อพิจารณา

☑ ทราบ ☑ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☑ แจ้งเวียนต่อ บนสำนักงานใหญ่ และ ทภ.

- เรียน คุณนที, คุณอิญนันท์
พิจารณาดำเนินการ
(นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง)
วิศวกรชำนาญการ

- ธุรการ กวน. รับทราบ ผ.กวน.
แจ้งเพื่อ SCAN File ในศูนย์รับ
ฝากข้อมูลโครงการ ตามขั้นตอนเพื่อเก็บเข้าแฟ้ม
ของเมือง (รูปแบบที่ 1)
ประทับ (รูปแบบที่ 2)
ศูนย์ (ลงชื่อ (รูปแบบที่ 3)
(นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง)

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
17 พ.ย. 2559

รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

23. สำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.241

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
เลขที่รับ 1982
วันที่รับ 8 ธ.ค. 2559
เวลา 13.30 น.

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
เลขที่รับ 3915
วันที่ 6 ธ.ค. 2559
เวลา 15.13 น.

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร.๐-๒๒๙๙-๓๙๙๗ โทรสาร ๐-๒๒๙๙-๓๙๓๙

ที่ ๐๑/๒๙๐๔ **วันที่** ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งสำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง. ๒๔๑

เรียน ผอ. สพบ.

เรื่องเดิม

ตาม บันทึกข้อความ สพบ. ที่ ๐๕/๑๕๙๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ให้กับ สทบ. เขต ๑ - ๑๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สบก. โดยส่วนการคลัง ขอส่งสำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง. ๒๔๑ เพื่อโอนเงินประจำงวด ซึ่งประกอบด้วย

๑. ครั้งที่ ๑๐ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๔.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระบบไฟฟ้า งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๑) รวม ๕๐ แห่ง เป็นเงิน ๘๕,๙๘๔,๕๐๐ บาท

๒. ครั้งที่ ๑๑ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๕.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระบบ เทอร์ไบน์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๒) รวม ๑,๕๙๐ แห่ง เป็นเงิน ๔๘๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท

๓. ครั้งที่ ๑๒ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๖.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) รวม ๖๐ แห่ง เป็นเงิน ๑๐๔,๐๙๘,๔๒๐ บาท ซึ่งได้ทำการโอนเงินงบประมาณผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร.0 2299 3997 โทรสาร 0 2299 3939

ที่ 01/ 1631 **วันที่** 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินประจำงวด (แบบ ง.241)

เรียน อทบ.

<u>เรื่องเดิม</u>

1. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/15 (บูร) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขที่เอกสาร 1000001322 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งประกอบด้วย งบลงทุน เป็นเงิน 1,879,834,000 บาท งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 85,046,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,964,880,400 บาท

2. บันทึกข้อความ สพบ. ที่ 05/1594 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง (รูปแบบที่ 2) จำนวน 1,590 แห่ง และ (รูปแบบที่ 3) จำนวน 60 แห่ง ให้กับ สทบ. เขต 1 - 12 ซึ่ง อทบ. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่ สพบ. เสนอ

<u>ข้อเท็จจริง</u>

สบก. โดยส่วนการคลัง ขอเรียนว่า

1. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 10 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : 4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,984,500 บาท (แปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 11 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : 5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์ไบน์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 2) รวม 1,590 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,413,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/ข้อเสนอ...

3. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 12 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : 6. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) รวม 60 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,098,420 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้ สทบ. เขต 1 - 12 เป็นผู้เบิกจ่าย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ทบ.

<u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 671,495,920 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้กับ สทบ. เขต 1 - 12 ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2. ลงนามในแบบ ง. 241 ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจัดส่งให้ สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เรียน อทบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนามในแบบ ง. 241 ตามที่
ทบ มาพร้อมนี้

(นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
29 พ.ย. 2559

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

28 พ.ย. 2559

(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

ขมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			ลดเงินประจำงวด ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			งวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 เลขที่ส่งออก 1000001322
						งบลงทุน			ลงวันที่ 01 ตุลาคม 2559
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	-	85,984,500	
					410001	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านสันทรายงาม จุดที่ 1			
						หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			
					410002	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7			
						ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้แทนใบเสร็จรับเงินฉบับจริง"

กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบแล้ว
กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบแล้ว

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานออนไลน์

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

ชมพู

หน้า 2

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410003	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10			
						ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง			
					410004	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านทุ่งนาศราช หมู่ที่ 7			
						ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง			
					410005	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8			
						ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			
					410006	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดงไมกช์ หมู่ที่ 8			
						ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ถูกต้อง"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ชมพู หน้า 3

รมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410007	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านวังดอกไม้ หมู่ที่ 7			
						ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง			
					410008	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4			
						ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			
					410009	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านจาน หมู่ที่ 2			
						ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			
					410010	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านบะยาว หมู่ที่ 9			
						ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์เจียกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงาน มีหมายเลขโทรศัพท์ มีหมายเลขโทรสาร"

กลุ่มงานวางแผนและติดตามผลการใช้งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานวางแผนและติดตามผลการใช้งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ขมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 4

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410011	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านสะอาด หมู่ที่ 6			
						ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง			
					410012	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านนาใก่เขา หมู่ที่ 6			
						ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			
					410013	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7			
						ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง			
					410014	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านเขียวหลาน หมู่ที่ 4			
						ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายธุพจน์ โตวิจักษณ์เชี่ยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงเดือน ชื่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ชาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ โปรดใช้ได้ทั้งสองด้าน"

กลุ่มงานงบประมาณ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

ชมพู

ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 5

รมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410015	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านในดง หมู่ที่ 4				
						ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง				
					410016	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองจิก จุดที่ 1				
						หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด				
						จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง				
					410017	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองนางแพรว				
						จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง				

อรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
ารบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นา[illegible])
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง"

กลุ่มอำนวยการกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายงานฉบับนี้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรมบัญชีกลาง

โครงการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานอนุมัติ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ขมพู หน้า 6

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410018	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองจรเข้ หมู่ที่ 4			
						ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			
					410019	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3			
						ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง			
					410020	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ 2			
						ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			
					410021	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านนาคำ หมู่ที่ 3			
						ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง

วันที่ 28 พ.ย. 2559

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานดังกล่าว โปรดนำส่งกลุ่มงานบัญชีและการเงิน"

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน กรมบัญชีกลาง

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 7

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410022	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 4					
						ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง					
					410088	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหาดสี่ หมู่ที่ 4					
						ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง					
					410089	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านดงมะฟือง หมู่ที่ 6					
						ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง					
					410090	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			-	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7					
						ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายชุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ โปรดใช้ สำหรับการรายงานเท่านั้น"

กลุ่มงานวางแผนและประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานวางแผนและประเมินผล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการบัดแม่น้ำตลอดสายเพื่อระบายน้ำและเก็บกักน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานต้นทุนโครงการ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 8

รมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410091	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านดงกล้วย หมู่ที่ 4			
						ตำบลนาจำปา อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			
					410092	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านดินดำ หมู่ที่ 7			
						ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			
					410093	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10			
						ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			
					410094	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 10			
						ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			

อรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ประสานงานการจัดทำรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ชมพู หน้า 9

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410095	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7			
						ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			
					410096	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านปลื้มใต้ หมู่ที่ 9			
						ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง			
					410097	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 18			
						ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง			
					410098	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านเขาเงิน หมู่ที่ 8			
						ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงาน/หรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....(นางดวงพร จันหยง).....ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานสอบถามความคืบหน้าโครงการ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ขมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 10

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410099	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านพังกำ หมู่ที่ 9			
						ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			
					410100	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านปรีกมะกรูด หมู่ที่ 2			
						ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง			
					410101	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านเนินกุ่ม หมู่ที่ 1			
						ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง			
					410102	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านตาลพร้า หมู่ที่ 1			
						ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายฤทธจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ชมพู หน้า 11

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410103	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านนิคมบึงผาด หมู่ที่ 6					
						ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง					
					410104	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองตาฉาว จุดที่ 1					
						หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง					
					410105	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองตาฉาว จุดที่ 2					
						หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง					
					410106	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองนางแพรว					
						จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ"

กลุ่มงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 12

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410107	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านเขาขุมดง หมู่ที่ 4					
						ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง					
					410108	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 13					
						ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง					
					410109	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 11					
						ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง					
					410110	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ 2					
						ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตรวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยิง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ศูนย์พัฒนาบริหารน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 13

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410111	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านดงยอเหนือ หมู่ที่ 6				
						ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง				
					410112	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2				
						ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง				
					410113	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านหนองแซง หมู่ที่ 6				
						ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง				
					410114	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		-	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านขบา หมู่ที่ 8				
						ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันร์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ถูกต้องตามระเบียบ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้อนุมัติ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 มี.ค. 2559 หน้า 14

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
900000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410115	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,715,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1)บ้านไสยอม หมู่ที่ 2			
						ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....(นางดวงพร จันหยง).....ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 มี.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ถูกต้อง"

นายวิฑูรย์ ตันติวิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการกองบัญชีการรายรับและรายจ่ายตามงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 15

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
010400	สระบุรี	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	5,235,270		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี
					410007	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านวังดอกไม้ หมู่ที่ 7					
						ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง					
					410008	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4					
						ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเงินงบประมาณ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ"

กลุ่มวิชาการงานกรมบัญชีกลาง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง

โครงการบันทึกแผนงานและผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานถอนคืนเงิน

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 มี.ค. 2559 หน้า 16

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
010400	สระบุรี	063011	5	41005	410009	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านจาน หมู่ที่ 2			
						ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โควิชัยณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 มี.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้องตามโปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ประมวลผลรายงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้รับรองรายงาน

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 8 พ.ค. 2559 ชมพู

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี

หน้า 17

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
020300	ระยอง	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง				
						งบลงทุน				
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	6,900,360	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง
					410018	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองจรเข้ หมู่ที่ 4				
						ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง				
					410108	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 13				
						ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โควิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 2 8 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สสป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้องทั้งในส่วนที่เป็นตัวเลขและตัวหนังสือ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบแล้ว
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โครงการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 18

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
020300	ระยอง	063011	5	41005	410109	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 11					
						ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง					
					410110	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ 2					
						ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โควิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย"

กลุ่มงานพัฒนาบริหารงบประมาณ สำนักพัฒนาบริหารงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 19

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
030100	นครราชสีมา	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	6,780,360		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
					410012	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6					
						ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง					
					410095	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7					
						ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายฐพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้แทนใบรับรองการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ

โครงการบัดแม่น้ำตกยอดภูเขาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้ในฤดูแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศูนย์วิศวกรรมชลประทานที่ 10

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 20

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
030100	นครราชสีมา	063011	5	41005	410096	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านปลื้มใต้ หมู่ที่ 9					
						ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง					
					410097	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 18					
						ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้อง โปรดโอนได้ตามที่เสนอด้วยเถิด"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ศูนย์วิศวกรรมชลประทานที่ 10

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 21 ชมพู

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
030500	อุบลราชธานี	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง				
						งบลงทุน				
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	8,475,450	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
					410021	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านนาคำ หมู่ที่ 3				
						ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง				
					410022	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 4				
						ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้แทนใบโอนเงินงบประมาณ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 22

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัสจังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
030500	อุบลราชธานี	063011	5	41005	410112	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2				
						ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง				
					410113	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองแซง หมู่ที่ 6				
						ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง				
					410114	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านขบา หมู่ที่ 8				
						ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันร์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั้นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินนอกงบประมาณ"

กลุ่มวิชาการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มวิชาการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 23

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
040100	อุดรธานี	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
						งบลงทุน			
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+ 5,085,270	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
					410019	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,695,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3			
						ตำบลบะยี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง			
					410020	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ 2			
						ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....(นางสวงพร จันทยง).....ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงฯ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำบลบางเขน
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 24

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
040100	อุดรธานี	063011	5	41005	410111	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดงยอเหนือ หมู่ที่ 6					
						ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง					
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
040200	ขอนแก่น	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	10,170,540		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
					410010	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านบะยาว หมู่ที่ 9					
						ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ชาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้แทนฉบับเดิมไม่ได้"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานการเงินกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานการเงินกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 25

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
040200	ขอนแก่น	063011	5	41005	410011	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านสะอาด หมู่ที่ 6					
						ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง					
					410091	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดงกล้วย หมู่ที่ 4					
						ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง					
					410092	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดินดำ หมู่ที่ 7					
						ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง					
					410093	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,695,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10					
						ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิชักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้แทนใบสำคัญรายวัน"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 26

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
040200	ขอนแก่น	063011	5	41005	410094	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	+	1,695,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 10			
						ตำบลนาต่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
050400	ลำปาง	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
						งบลงทุน			
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	+	8,725,450	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
					410001	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	+	1,745,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านสันทรายงาม จุดที่ 1			
						หมู่ที่2 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุทธน์ ไตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้อง โปรดโอนได้ตามที่เสนอด้วยเถิด"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
ขมพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 27
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
050400	ลำปาง	063011	5	41005	410002	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดันผึ้ง หมู่ที่ 7				
						ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง				
					410003	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่10				
						ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง				
					410088	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหาดสี่ หมู่ที่ 4				
						ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง				
					410089	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดงมะฟิอง หมู่ที่ 6				
						ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 29 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานวางแผนและประเมินผลการใช้งบประมาณ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 20 พ.ค. 2559 ขมพู หน้า 28

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
060400	กำแพงเพชร	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	8,625,450		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
					410015	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านในดง หมู่ที่ 4					
						ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง					
					410100	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านปรีกมะกรูด หมู่ที่ 2					
						ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....(นายสุพจน์ โตวิรักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางกวงพร ชื่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 20 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงาน มีหมายเลข โอนจริง มีหมายเลขรายงาน"

กลุ่มงานงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบ 4.241

ชมพู

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 29

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
060400	กำแพงเพชร	063011	5	41005	410101	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเนินกุ่ม หมู่ที่ 1				
						ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง				
					410102	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านตาลพร้า หมู่ที่ 1				
						ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง				
					410103	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,725,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านนิคมบึงผาด หมู่ที่ 6				
						ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตรวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
นักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ลงนามโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์"

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สำนักพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานอนุมัติ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 ม.ค. 2559 ชมพู หน้า 30

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
070200	สุพรรณบุรี	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	6,980,360		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
					410004	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านทุ่งนาคราช หมู่ที่ 7					
						ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง					
					410005	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8					
						ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงาดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์เชียกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันทยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 ม.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ชาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงาน มีหมายเหตุ โปรดแจ้ง สำนักงบประมาณ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241
ชมพู
หน้า 31

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
070200	สุพรรณบุรี	063011	5	41005	410006	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านดงโมกข์ หมู่ที่ 8				
						ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง				
					410090	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7				
						ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ชาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงาน มีหมายเหตุ โปรดใช้ สำหรับการ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

โครงการบัดแห่งน้ำบาดาลเพื่อประกอบกิจการในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานอนุมัติ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 32

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
070400	ราชบุรี	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
						งบลงทุน			
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+ 10,470,540	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี
					410016	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,745,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองจิก จุดที่ 1			
						หมู่ที่ 4 ตำบลโรไหม่ อำเภอสามร้อยยอด			
						จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			
					410017	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,745,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองนางแพรว			
						จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตรัจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้องทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ"

กลุ่มวิชาการวางแผนทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มวิชาการวางแผนทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ขมพ

หน้า 33

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
070400	ราชบุรี	063011	5	41005	410104	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองตาฉาว จุดที่ 1					
						หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง					
					410105	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองตาฉาว จุดที่ 2					
						หมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง					
					410106	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านหนองนางแพรว					
						จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง					
					410107	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,745,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขาขุมตง หมู่ที่ 4					
						ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ศูนย์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มงานพัฒนาระบบงบประมาณ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชม/ชู

ารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ค. 2559 หน้า 34

ารมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
090100	สงขลา	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร				
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง				
						งบลงทุน				
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	1,715,090	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา
					410115	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,715,090	เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านไสยอม หมู่ที่ 2				
						ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง				

"รายงาน สำหรับการโอนเงินงบประมาณ"

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โลวิจักษณ์ชัยกูล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....(นางดวงพร จั่นพยง).....ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ค. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

กรมบัญชีกลาง ตู้ไปรษณีย์ราชดำเนิน
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตู้ไปรษณีย์ราชดำเนิน

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

ชมพู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 35

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ		โอน เงินประจำงวด		หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
090300	ตรัง	063011	5	41005		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
						งบลงทุน					
						- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง					
					410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+	6,820,360		ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
					410013	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,705,090		เป็นผู้เบิกจ่าย
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7					
						ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 1 แห่ง					
					410014	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,705,090		
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขียวหลาน หมู่ที่ 4					
						ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง					

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☑ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายฤทธิ์จน์ โตวิจิกษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานฉบับนี้ โปรดใช้ สำหรับการ"

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 10 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 ชมพู หน้า 36

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2560

รหัส จังหวัด	ส่วนกลาง/จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส ลักษณะงาน	รหัส ประเภท	รหัส โครงการ	รหัส งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
						แผนงาน : แผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				
090300	ตรัง	063011	5	41005	410098	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านเขาเงิน หมู่ที่ 8				
						ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง				
					410099	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+	1,705,090	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) บ้านพังกำ หมู่ที่ 9				
						ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง				

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงฯดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด..... อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สงป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - ส้ม 3. สงป. - ขาว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 5. กรมบัญชีกลาง - ฟ้า 6. สตง. - เขียว 7. ส่วนราชการ - ชมพู

"รายงานนี้ถูกต้อง โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

24. การจัดซื้อจัดจ้าง

24.1 ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์

คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๔๗ โทรสาร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/ 1554 **วันที่** 3 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๒๕,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามแผนการจัดซื้อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง สพบ. มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๔,๖๖๑,๘๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. อทบ. ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

ข้อพิจารณา

๑. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ (เอกสารแนบ ๓) และรายละเอียดคุณลักษณะ มาเพื่อโปรดพิจารณา (เอกสารแนบ ๔)

๒. สพบ. มีความประสงค์จะจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมนี้ได้แนบใบสั่งพัสดุ (ทบ.๑๓๓) (เอกสารแนบ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สพบ. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามรายชื่อดังนี้

๓.๑ พยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข	ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ
๓.๒ นายวชรเมธา จันทพิมพะ	ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
๓.๓ นายนที ทรัพย์ผ้าพับ	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

/ ๔. สพบ...

- ๒ -

๔. สพบ. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามรายชื่อดังนี้

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ จังหวัดลำปาง

๑. นายอุดมศิลป์ หอมนาน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายสุพจน์ สังเกตุกิจ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายรบฤา พรหมมา	นักธรณีวิทยาชำนาญการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. นายสุรัตน์ บัวพันธ์	ผอ.สทบ.เขต ๒	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายพิเชษฐ ทรวงโพธิ์	นายช่างเทคนิคอาวุโส	กรรมการตรวจรับ
๓. นายธนพล พิมพขันธ์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ จังหวัดสระบุรี

๑. นายกสิเดช จารุเพ็ง	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายสมโภชน์ เจริญสุข	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสุกรี บูรณะสรรค์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น

๑. นายอานนท์ ผงกุลา	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายกมล ลครพล	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายธีระ ราชพัฒน์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา

๑. นายพิรามิตร ปัดถา	วิศวกรปฏิบัติการ	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายณรงค์ สมสมัย	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ	วิศวกรปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัด ตรัง

๑. นายกุศล โชติรัตน์	ผอ.สทบ.เขต ๖	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายจรูญ หนูเรือง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายกิติพงศ์ ทองเชื้อ	วิศวกรปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ จังหวัดกำแพงเพชร

๑. นายประจวบ ลอยสุวรรณ	ผอ.สทบ.เขต ๗	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายธนู วิจิตรกูล	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายพิศาล จั่นบำรุง	นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ จังหวัดราชบุรี

๑. นายเอนก เกษมณี	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. จ.ส.อ.จรัญ โพธิ์มณี	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมพงษ์ อุตพันธ์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ จังหวัดระยอง

๑. นายวิทยา มีนิสัย	ผอ.สทบ.เขต ๙	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายพิเชษฐ วงษ์จันทร์ดี	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมโภชน์ สิงห์โต	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

/สำนัก...

- ๓ -

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ จังหวัดอุดรธานี

๑. นายวัฒนชัย ทุมโคตร	ผอ.สทบ.เขต ๑๐	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายโกเมท ชิณศิริ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายวสันต์ เปรียบนาน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมศรี พร้อมญาติ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

๑. นายมญู จีนฉาย	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายอรุณ เทศนุ้ย	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายวงศกร บูรณพันธุ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑. อนุมัติ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๑

๒. อนุมัติ จัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. มอบหมาย สบก.(สพ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

24.2 หอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/1582 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

1. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ 1)

2. ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพบ. โดย สทบ.เขต 1-12 มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 แห่ง รวมเป็นเงิน 42,510,000 บาท (สี่สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. อทบ. ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (งานก่อสร้าง) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ 2)

ข้อพิจารณา

1. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (งานก่อสร้าง) ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 แห่ง (เอกสารแนบ 3) และวิธีการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (เอกสารแนบ 4) มาเพื่อโปรดพิจารณา

2. สพบ. ได้จัดทำแบบมาตรฐานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 5)

3. สทบ.เขต 1-12 มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม" /จึงเรียนมา...

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

1. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 50 แห่ง

2. อนุมัติแบบมาตรฐานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร

3. อนุมัติในหลักการให้ สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

4. มอบหมาย สบก.(สพ.) สทบ.เขต 1-12 และ สพบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
14 พ.ย. 2559

อนุมัติ ข้อ 1,2,3
ดำเนินการตามเสนอ
14 พ.ย. 2559
(นายสุหจน์ โตวิจักษณ์ขจรกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน กอง. สพ. เพื่อทราบ
☑ ทราบ ☐ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☑ แจ้งหนังสือขอบคุณ ผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นทราบ

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
14 พ.ย. 2559

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

25. อนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการ (กผ.) จำนวน 2 แห่ง

กลุ่มพัฒนาแผน
จัดมาตรฐาน (กพม.)
เลขรับ 425
วันที่ 5 ก.ย. 256
เวลา 11.00

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑

ที่ ๐๒/๑๒๔๗ **วันที่** ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการ

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

๑. หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เงินกู้) จำนวน ๙๑ แห่ง และงบปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ แห่ง

๒. บันทึกข้อความ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๕๒๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ซึ่งขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๑ แห่ง ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๘๕ แห่ง และ ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๒๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๑๕ แห่ง นั้น

ข้อเท็จจริง

กผ. ขอเรียนว่า การยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ระบบบาดาลเกษตร ให้ขอแก้ไขสัญญาและคืนงบประมาณในส่วนที่จ้างเหมาก่อสร้างสถานที่ ที่ยกเลิก โดยประเมินราคาให้ละเอียดชัดเจน

๒. การเจาะน้ำบาดาลที่ ทบ. ดำเนินการเอง กรณีที่ขอยกเลิกโครงการให้ยุติการดำเนินงานและคืนงบประมาณในกิจกรรมที่เหลือที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องชัดเจน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณี ทบ. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประกอบบ่อ ได้แก่ วัสดุท่อ และเครื่องสูบ ซึ่งถือว่าวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ทบ. ได้จัดซื้อสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว เป็นทรัพย์สินของทบ. ถือว่าเป็นวัสดุครุภัณฑ์คงค้าง ทั้งนี้ ให้ สทบ.เขต สรุปรายละเอียดของวัสดุครุภัณฑ์ที่เหลืออยู่ และมูลค่าของสิ่งของนั้น ๆ เพื่อรายงานนำเรียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ และสำเนาแจ้งสำนักผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาดำเนินการประสาน สบก. (สพ.) ในการออกหลักเกณฑ์ การใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่คงค้าง ต่อไป

/ข้อพิจารณา ...

-๒-

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความรัดกุม คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เห็นควรให้ สพบ. และสสป. ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน สบก. ในการกำกับ ดูแล และควบคุมการแก้ไขสัญญาและคืนงบประมาณในส่วนที่จ้างเหมาก่อสร้างที่ยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการ โดยประเมินราคาให้ละเอียดชัดเจน จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เหลือ ของมูลค่าสิ่งของนั้น ๆ พร้อมออกหลักเกณฑ์ การใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่คงค้าง และรายงานนำเรียนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายให้ สพบ./ สสป./ สบก./ และ สทบ.เขต ๑-๑๒ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

แจ้ง สพบ./สสป./สบก./สทบ.เขต 1-12
ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางอรัญญา พิชงสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒ ๙ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เรียนเรื่อง

เรียน กพบ./สสป./กพ.
☐ ทราบ ☑ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☐

(นายพยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน สพบ. กวศ.
☐ เพื่อทราบ ☑ พิจารณาดำเนินการต่อไป
☐ รวมเรื่อง/เข้าแฟ้ม ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☑ - จองวาระในการประชุม คกก. ฟื้นฟูฯ ปี 61
- แจ้งฝ่ายแผนงาน กวศ. เร่งจัดทำคำสั่ง คณะทำงานฯ กพ ปี 61 (ตัวอย่างฝ่ายฯ รอง 1 ตัวผลรับ)
๑๓ ๑๙ ต.ค. ๖๐

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๒๔๗

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๘๙๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๑ แห่ง

๑.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕ แห่ง

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)

๒.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐ แห่ง

๒.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕๐ แห่ง

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นการจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนให้ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพิจารณากลั่นกรองความจำเป็น ความพร้อม และความซ้ำซ้อนในพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนเสนอขออนุมัติ

โครงการ ...

- ๒ -

โครงการเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาและต้องยกเลิกโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับวงเงินคงเหลือจากการยกเลิกรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จากการดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ จำนวน ๕๙,๒๑๔,๑๐๐ บาท ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการส่งคืนเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร หวังวิไล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๓๔

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๙๑ แห่ง

๑.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕ แห่ง

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบปกติ)

๒.๑ อนุมัติให้ยกเลิกรายการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐ แห่ง

๒.๒ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๔๕๐ แห่ง

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวม ๒,๗๒๘ แห่ง (แห่งละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท) วงเงินรวม ๒,๑๘๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘๙๒ แห่ง

/วงเงิน ...

- ๒ -

วงเงิน ๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๘๓๖ แห่ง วงเงิน ๑,๔๖๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่มีระบบประปาซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น จำนวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน ได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยภายหลังพบว่าโครงการประสบปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่เดิมได้ จากสาเหตุพื้นที่เดิมไม่มีศักยภาพและคุณภาพของน้ำบาดาล และบางพื้นที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เช่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ จำนวน ๑๔๑ แห่ง วงเงิน ๑๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ใหม่ จำนวน ๔๙๕ แห่ง วงเงิน ๓๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๓๖ แห่ง วงเงิน ๕๐๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาและหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งที่ต้องให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เพียงพอและให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติยกเลิกรายการและเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ทั้งนี้ ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และขอทำความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการส่งคืนเงินกู้ตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร หวังวิไล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
โทร. ๐๘ ๑๘๒๗ ๐๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๑๘

รับที่ ๑๐๓
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๖๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๑๙๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๖๒๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๒๔๓๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๘/๒๓๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ทันในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บูรณาการแผนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลฯ ให้สอดคล้องกับแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (ณัฐธยาน์) ๔๔๔ (บุษกร)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (บุษกร/จรีพร)

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้ทราบ ดังนี้

---

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๕. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑

ที่ ๐๗๐๒/ ๕๖๖๗ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

<u>เรื่องเดิม</u>

๑. หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๓๒๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่ขอทำความตกลงไป ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับแล้ว

๒. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และ ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๕ (บูร) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

<u>ข้อเท็จจริง</u>

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียน ชี้แจง ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน ๖๘๘ แห่ง (รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ แห่ง และรูปแบบที่ ๒ จำนวน ๔๘๘ แห่ง) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม ๗๔๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการเจาะบ่อจำนวน ๕๘๔ แห่ง ผลเบิกจ่าย ๔๓๐,๙๕๑,๔๐๙ บาท ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานได้ จำนวน ๑๐๑ แห่ง (รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๒๖ แห่ง และรูปแบบที่ ๒ จำนวน ๗๕ แห่ง) จึงขออนุมัติยกเลิกดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๐๑ แห่ง (เอกสารแนบ ๑)

๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๑,๗๐๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๕๐ แห่ง รูปแบบที่ ๒ จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และรูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง) ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม ๗๗๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการเจาะบ่อจำนวน ๑,๔๘๑ แห่ง ผลเบิกจ่าย ๖๑๔,๔๔๔,๒๒๓ บาท ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถดำเนินงานได้ จำนวน ๘๕ แห่ง (รูปแบบที่ ๑ จำนวน ๒ แห่ง และรูปแบบที่ ๒ จำนวน ๘๓ แห่ง) จึงขออนุมัติยกเลิกดำเนินโครงการฯ จำนวน ๘๕ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

/๓. โครงการ ...

-๒-

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๕๐๐ แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการเจาะบ่อจำนวน ๑,๑๒๕ แห่ง ผลเบิกจ่าย ๒๕๓,๖๒๕,๔๙๗ บาท ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถดำเนินงานได้ จำนวน ๑๒๙ แห่ง จึงขออนุมัติยกเลิกดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๒๙ แห่ง (เอกสารแนบ ๓)

๔. โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และถูกกำหนดเป้าหมายให้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งการยกเลิกสถานที่ดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด จึงเห็นควร นำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ การยกเลิกสถานที่ดำเนินการโครงการ ตามข้อเท็จจริงที่ ๑-๓ และรายงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการต่อไป

<u>ข้อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดทราบ ก่อนที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะได้เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

(นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คู่ฉบับ

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/ 1146 **วันที่** 31 ก.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1, รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 และการพิจารณาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 ระเบียบวาระที่ 6.1 ให้ สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการแจ้งความจำนงขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง รูปแบบที่ 2 จำนวน 1,590 แห่ง และ รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง ให้ สพบ. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อ สพบ. จะได้รวบรวมส่ง กผ. ต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

สพบ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ประสาน สทบ.เขต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอยกเลิกสถานที่ดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ดังนี้

1. สรุปรายละเอียดประกอบการขออนุมัติยกเลิกสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 2 แห่ง, รูปแบบที่ 2 จำนวน 83 แห่ง และ รูปแบบที่ 3 ไม่ขอยกเลิก รวมขอยกเลิกสถานที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 85 แห่ง (เอกสารแนบ 1)

2. รายละเอียดประกอบการขออนุมัติยกเลิกสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 เนื่องจากไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 2 แห่ง (เอกสารแนบ 2)

3. รายละเอียดประกอบการอนุมัติยกเลิกสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 เนื่องจากไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 70 แห่ง (เอกสารแนบ 3)

4. รายละเอียดประกอบการอนุมัติยกเลิกสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 เนื่องจากไม่ประสงค์ขอรับโครงการ จำนวน 9 แห่ง (เอกสารแนบ 4)

5. รายละเอียดประกอบการอนุมัติยกเลิกสถานที่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว(ซ้ำซ้อน) จำนวน 4 แห่ง (เอกสารแนบ 5)

/6.เอกสาร...

6. เอกสารบันทึกข้อความแจ้งความจำนงขอยกเลิกสถานที่ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1, รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 ของ สทบ.เขต 2,3,4,5,6,8, 9,10,11 และ 12 ส่วน สทบ.เขต 1 และ 7 ไม่ขอยกเลิก (เอกสารแนบ 6)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1, รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 85 แห่ง

2. มอบหมาย กผ. ดำเนินการต่อไป

นายพยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ผู้ร่าง.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....

สรุปรายละเอียดขอยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รูปแบบที่ 1 , รูปแบบที่ 2 และ รูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สทบ.เขต	รูปแบบที่ 1	รูปแบบที่ 2	รูปแบบที่ 3	รวม	หมายเหตุ
1	-	-	-	0	ไม่มีพื้นที่ที่จะขอยกเลิก
2	-	9	-	9	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 9 แห่ง
3	1	11	-	12	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
					ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 11 แห่ง
4	-	7	-	7	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
5	-	10	-	10	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 10 แห่ง
6	-	9	-	9	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
					ไม่ประสงค์ขอรับโครงการ รูปแบบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
7	-	-	-	0	ไม่มีพื้นที่ที่จะขอยกเลิก
8	-	7	-	7	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
9	-	5	-	5	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 5 แห่ง
10	1	21	-	22	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
					ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 10 แห่ง
					ไม่ประสงค์ขอรับโครงการ รูปแบบที่ 2 จำนวน 7 แห่ง
					พื้นที่ซ้ำซ้อน รูปแบบที่ 2 จำนวน 4 แห่ง
11	-	2	-	2	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
12	-	2	-	2	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
รวม	2	83	0	85	ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 1 จำนวน 2 แห่ง
					ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบที่ 2 จำนวน 70 แห่ง
					ไม่ประสงค์ขอรับโครงการ รูปแบบที่ 2 จำนวน 9 แห่ง
					พื้นที่ซ้ำซ้อน รูปแบบที่ 2 จำนวน 4 แห่ง

รายละเอียดประกอบการอนุมัติยกเลิกสถานที่และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การขออนุมัติยกเลิกสถานที่ดำเนินการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 2 แห่ง

ลำดับที่	พื้นที่ สทบ.เขต	รหัสงบประมาณ	รายชื่อสถานที่	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเงิน	เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
			1) แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รูปแบบที่ 1				
1	เขต 3 (สระบุรี)	0900741005410009	บ้านจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	1	2,507,500.00	พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล (แห้ง)	
2	เขต 10 (อุดรธานี)	0900741005410111	บ้านดงยอเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	1	2,507,500.00	พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล (น้ำเค็ม)	

ผู้รับรอง.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

26. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูล ณ 8 พ.ค. 2561

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 จำนวน 50 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560				
ลำดับ	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 2560	คงเหลือ	
1	125,375,000.00	112,045,635.17	13,329,364.83	

ลำดับ	งบประมาณกันเหลื่อมที่ได้รับอนุมัติ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561			หมายเหตุ
	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้	รวมกันเหลื่อม	
1	10,597,789.97	1,724,141.77	12,321,931.74	

หมายเหตุ
1. คงเหลือคืนคลัง = 13,329,364.83 - 12,321,931.74 = 1,007,433.09
2. งบประมาณกันเหลื่อมปี อยู่ระหว่างการดำเนินการถึง 30 ก.ย. 2561

27. สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 รูปแบบที่ 1 (50 แห่ง)													
ลำดับ	หน่วยงาน	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะเสร็จ	ลึกเจาะ	ลึกพัฒนา	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สภาพน้ำ
1	สทน. 1	'6001B005	บ้านสันทรายงาม	2	สันทรายงาม	เทิง	เชียงราย	22/3/2017	54	50	8	10	ใช้ได้-น้ำจืด
2	สทน. 1	'6001B004	บ้านสันทรายงาม	2	สันทรายงาม	เทิง	เชียงราย	16/3/2017	66	60	8	10	ใช้ได้-น้ำจืด
3	สทน. 1	'6001G348	บ้านต้นผึ้ง	7	แม่โป่ง	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	7/4/2017	63	63	7.5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
4	สทน. 1	'6001G347	บ้านต้นผึ้ง	7	แม่โป่ง	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	3/4/2017	42	42	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
5	สทน. 1	'6001T011	บ้านปงสนุกใหม่	10	ห้วยยางขาม	จุน	พะเยา	14/3/2017	97	97	20.5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
6	สทน. 1	'6001T012	บ้านปงสนุกใหม่	10	ห้วยยางขาม	จุน	พะเยา	19/3/2017	97	97	20.5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
7	สทน. 1	'6001J013	บ้านหาดลี่	4	สบสาย	สูงเม่น	แพร่	18/5/2017	90	80	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
8	สทน. 1	'6001J012	บ้านหาดลี่	4	สบสาย	สูงเม่น	แพร่	11/5/2017	102	80	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
9	สทน. 1	'6001G342	บ้านดงมะเฟือง	6	เหล่ายาว	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	15/3/2017	104	104	19.6	9	ใช้ได้-น้ำจืด
10	สทน. 1	'6001G343	บ้านดงมะฟือง	6	เหล่ายาว	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	19/3/2017	132	132	21	10	ใช้ได้-น้ำจืด
11	สทน. 2	'6002E027	บ้านสันติสุข	7	หลุมรัง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	20/5/2017	24	24	18	9	ใช้ได้-น้ำจืด
12	สทน. 2	'6002E028	บ้านสันติสุข	7	หลุมรัง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	29/5/2017	60	60	24	5	ใช้ได้-น้ำจืด
13	สทน. 2	'6002E026	บ้านทุ่งนาคราช (จุดที่3)	7	หนองหญ้า	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	9/5/2017	90	90	36	7	ใช้ได้-น้ำจืด
14	สทน. 2	'6002E023	บ้านทุ่งนาคราช (จุดที่4)	7	หนองหญ้า	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	29/4/2017	85	85	39	7	ใช้ได้-น้ำจืด
15	สทน. 2	'6002B001	บ้านเขาดิน	8	อุดมธัญญา	ตากฟ้า	นครสวรรค์	6/1/2017	44	44	2	25	ใช้ได้-น้ำจืด
16	สทน. 2	'5902B054	บ้านเขาดิน	8	อุดมธัญญา	ตากฟ้า	นครสวรรค์	28/12/2016	44	44	2	25	ใช้ได้-น้ำจืด
17	สทน. 2	'5902B051	บ้านดงโมกข์ (นางเรณู สว่างศรี)		บ้านสระ	สามชุก	สุพรรณบุรี	16/12/2016	108	108	33	12	ใช้ได้-น้ำจืด
18	สทน. 2	'5902B052	บ้านดงโมกข์	8	บ้านสระ	สามชุก	สุพรรณบุรี	20/12/2016	108	108	33	12	ใช้ได้-น้ำจืด
19	สทน. 3	'6003L007	บ้านวังดอกไม้ จุดที่ 2	7	สาริกา	เมืองนครนายก	นครนายก	23/2/2017	80	80	6	30	ใช้ได้-น้ำจืด
20	สทน. 3	'6003L006	บ้านวังดอกไม้ จุดที่ 1	7	สาริกา	เมืองนครนายก	นครนายก	20/2/2017	80	80	6	30	ใช้ได้-น้ำจืด
21	สทน. 3	'6003G010	นายชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ บ่อที่ 1	4	เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	22/2/2017	120	60	12	10	ใช้ได้-น้ำจืด
22	สทน. 3	'6003G011	บ้านหนองปล้อง บ่อที่ 2	4	เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	25/2/2017	60	60	12	10	ใช้ได้-น้ำจืด
23	สทน. 3		บ้านจาน บ่อที่ 1	2	หนองนาก	หนองแค	สระบุรี	ยกเลิกสถานที่ดำเนินการ					
24	สทน. 3		บ้านจาน บ่อที่ 2	2	หนองนาก	หนองแค	สระบุรี	ยกเลิกสถานที่ดำเนินการ					
25	สทน. 4	'5904A058	ดงกล้วย (จุดที่1) (นายชาติตระกาน ผลปิ่น)	4	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	12/12/2016	120	120	14	5	ใช้ได้-น้ำจืด
26	สทน. 4	'5904A059	ดงกล้วย (จุดที่2) (นายชาติตระกาน ผลปิ่น)	4	นาจำปา	ดอนจาน	กาฬสินธุ์	16/12/2016	39	39	12	12	ใช้ได้-น้ำจืด
27	สทน. 4	'5904E034	บะยาว (จุดที่ 2)	9	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	25/12/2016	60	60	10	15	ใช้ได้-น้ำจืด
28	สทน. 4	'5904E033	บะยาว (จุดที่ 1)	9	หนองบัว	บ้านฝาง	ขอนแก่น	20/12/2016	66	64	10	20	ใช้ได้-น้ำจืด
29	สทน. 4	'6004E031	ดินดำ (จุดที่1)	7	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	24/6/2017	54	54	5	15	ใช้ได้-น้ำจืด
30	สทน. 4	'6004E002	ดินดำ (จุดที่ 2)	7	ดินดำ	ภูเวียง	ขอนแก่น	23/1/2017	72	72	5	12	ใช้ได้-น้ำจืด
31	สทน. 4	'6004A043	พงสว่าง (จุดที่ 2)	10	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	30/8/2017	110	110	24	10	ใช้ได้-น้ำจืด
32	สทน. 4	'6004B004	พงสว่าง (จุดที่ 2)	10	หนองสิม	บรบือ	มหาสารคาม	17/1/2017	120	120	12	8.5	ใช้ได้-น้ำจืด
33	สทน. 4	'6004I005	สะอาด (บ่อที่ 1)	6	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	17/1/2017	44	42	5	25	ใช้ได้-น้ำจืด
34	สทน. 4	'6004I006	สะอาด (บ่อที่ 2)	6	น้ำสวย	เมืองเลย	เลย	21/1/2017	44	44	4	30	ใช้ได้-น้ำจืด
35	สทน. 4	'6004D001	ชมภูทอง (จุดที่1)	10	นาต่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	30/12/2016	62	40	11	24	ใช้ได้-น้ำจืด
36	สทน. 4	'6004D002	ชมภูทอง (จุดที่2)	10	นาต่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	6/1/2017	60	60	7	10	ใช้ได้-น้ำจืด
37	สทน. 5	'6005C037	ที่นางดอกลิ รอนยุทธ์	6	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	26/1/2017	72	60	6.28	14	ใช้ได้-น้ำจืด
38	สทน. 5	'6005C003	ที่นางดอกลิ รอนยุทธ์	6	นาเสียว	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	30/1/2017	58	58	5	14	ใช้ได้-น้ำจืด
39	สทน. 5	'6005D003	ที่นางเมี้ยน แคลนกระโทก	7	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	30/1/2017	74	68	2.87	12	ใช้ได้-น้ำจืด
40	สทน. 5	'6005D002	ที่นายประยงค์ สุบงกช	7	หนองไม้ไผ่	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	26/1/2017	74	68	3.43	12	ใช้ได้-น้ำจืด
41	สทน. 5	'6005A004	ที่นางสง่า ไผ่ผิวชัย	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	26/1/2017	60	31	12.92	14	ใช้ได้-น้ำจืด
42	สทน. 5	'6005A005	ที่นางหอม ปัดภัย	9	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	30/1/2017	52	30	13.62	14	ใช้ได้-น้ำจืด
43	สทน. 5	'6005B004	ที่นายเรียบ สำราญดี	18	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	26/1/2017	50	44	3.15	14	ใช้ได้-น้ำจืด
44	สทน. 5	'6005B005	ที่นายวิไล พรหมมา	18	ปรือ	ปราสาท	สุรินทร์	30/1/2017	50	44	2.55	14	ใช้ได้-น้ำจืด

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 รูปแบบที่ 1 (50 แห่ง)													
ลำดับ	หน่วยงาน	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะเสร็จ	ลึกเจาะ	ลึกพัฒนา	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สภาพน้ำ
45	สทบ. 6	'5906G088	ที่ดินนางเพ็ญพิศ ทวีสุข จุดที่ 2	8	ท่ามะพลา	หลังสวน	ชุมพร	4/1/2017	45	45	5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
46	สทบ. 6	'5906G087	ที่ดินนาลเพ็ญพิศ ทวีสุข จุดที่ 1	8	ท่ามะพลา	หลังสวน	ชุมพร	30/12/2016	42	42	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
47	สทบ. 6	'5906C065	ที่ดินนายสวัส ยิ่งยง	9	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	5/12/2016	63	63	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
48	สทบ. 6	'5906C066	ที่สมเชษฐ์ ชูเมือง	9	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	10/12/2016	66	66	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
49	สทบ. 6	'6006G002	ศูนย์เรียนรู้เกษตรต้นฉบับ จุดที่ 2	7	ราชกรูด	เมืองระนอง	ระนอง	14/1/2017	130	130	9	5	ใช้ได้-น้ำจืด
50	สทบ. 6	'6006G001	ศูนย์เรียนรู้เกษตรต้นฉบับ	7	ราชกรูด	เมืองระนอง	ระนอง	9/1/2017	120	120	12	5	ใช้ได้-น้ำจืด
51	สทบ. 6	'5906A077	บ้านเขี้ยวหลาน	4	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	30/12/2016	86	86	12	7	ใช้ได้-น้ำจืด
52	สทบ. 6	'5906A075	ที่ดินนายสวัสดิ์ รัตนสุวรรณ	4	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	22/12/2016	194	194	4	7	ใช้ได้-น้ำจืด
53	สทบ. 7	'6007D007	ที่ดินนางดำริ ภาดี	2	ท่าพุทรา	คลองขลุง	กำแพงเพชร	19/2/2017	96	96	8	20	ใช้ได้-น้ำจืด
54	สทบ. 7	'6007D006	ที่ดินนางดำริ มาดี(จุดที่ 1)	2	ท่าพุทรา	คลองขลุง	กำแพงเพชร	13/2/2017	96	96	8	20	ใช้ได้-น้ำจืด
55	สทบ. 7	'6007D018	ที่ดินสาธารณะ(จุดที่ 2)	4	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร	11/5/2017	102	102	14	20	ใช้ได้-น้ำจืด
56	สทบ. 7	'6007D017	ที่สาธารณะ(จุดที่ 1)	4	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร	6/5/2017	78	78	14	20	ใช้ได้-น้ำจืด
57	สทบ. 7	'6007D016	ที่สาธารณะ(จุดที่ 2)	1	เนินกุ่ม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	24/4/2017	126	126	18	20	ใช้ได้-น้ำจืด
58	สทบ. 7	'6007D015	ที่สาธารณะ(จุดที่ 1)	1	เนินกุ่ม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	12/4/2017	132	132	18	30	ใช้ได้-น้ำจืด
59	สทบ. 7	'6007D008	ที่สาธารณะ(จุดที่ 1)	1	ศรีนคร	ศรีนคร	สุโขทัย	25/2/2017	92	92	15	30	ใช้ได้-น้ำจืด
60	สทบ. 7	'6007D009	ที่สาธารณะ(จุดที่ 2)	1	ศรีนคร	ศรีนคร	สุโขทัย	3/3/2017	92	92	15	30	ใช้ได้-น้ำจืด
61	สทบ. 7	'6007D010	ที่สาธารณะ(จุดที่ 1)	6	หาดสองแคว	ตรอน	อุตรดิตถ์	9/3/2017	96	96	12.5	30	ใช้ได้-น้ำจืด
62	สทบ. 7	'6007D011	ที่สาธารณะ(จุดที่ 2)	6	หาดสองแคว	ตรอน	อุตรดิตถ์	15/3/2017	96	96	12	30	ใช้ได้-น้ำจืด
63	สทบ. 8	'6008E006	บ้านหนองจิก (บ่อ 1)	4	ไร่ใหม่	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	6/2/2017	92	92	6	15	ใช้ได้-น้ำจืด
64	สทบ. 8	'6008E007	บ้านหนองจิก (บ่อที่ 2)	4	ไร่ใหม่	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	10/2/2017	72	72	5	18	ใช้ได้-น้ำจืด
65	สทบ. 8	'6008C003	บ้านหนองตาฉาว (กลุ่ม1) บ่อ 1	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	6/2/2017	36	36	10	15	ใช้ได้-น้ำจืด
66	สทบ. 8	'6008C007	บ้านหนองตาฉาว (กลุ่มที่ 2) บ่อ 2	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	19/2/2017	37	36	10	15	ใช้ได้-น้ำจืด
67	สทบ. 8	'6008C004	บ้านหนองตาฉาว (กลุ่มที่ 1) บ่อ 2	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	10/2/2017	36	36	10	15	ใช้ได้-น้ำจืด
68	สทบ. 8	'6008C006	บ้านหนองตาฉาว (กลุ่มที่ 2) บ่อ 1	2	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	14/2/2017	37	36	10	15	ใช้ได้-น้ำจืด
69	สทบ. 8	'6008G001	บ้านเขาชุมดง (จุดที่ 1)	4	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	8/1/2017	102	36	18	10	ใช้ได้-น้ำจืด
70	สทบ. 8	'6008G002	บ้านเขาชุมดง (จุดที่ 2)	4	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	12/1/2017	103	36	14	20	ใช้ได้-น้ำจืด
71	สทบ. 8	'6008G007	บ้านหนองนางแพรว (กลุ่ม 1) จุด 1	6	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	4/2/2017	98	72	14	10	ใช้ได้-น้ำจืด
72	สทบ. 8	'6008G005	บ้านหนองนางแพรว (กลุ่ม 2) จุด 2	6	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	24/1/2017	92	60	14	12	ใช้ได้-น้ำจืด
73	สทบ. 8	'6008G004	บ้านหนองนางแพรว (กลุ่ม 2) จุด 1	6	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	20/1/2017	92	60	18	10	ใช้ได้-น้ำจืด
74	สทบ. 8	'6008G008	บ้านหนองนางแพรว (กลุ่มที่ 1) จุดที่ 2	6	น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	8/2/2017	98	72	14	15	ใช้ได้-น้ำจืด
75	สทบ. 9	'6009A005	บ้านบ่อยาง	13	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี	3/2/2017	80	80	2	12	ใช้ได้-น้ำจืด
76	สทบ. 9	'6009A006	บ้านบ่อยาง (บ่อ2)	13	ทุ่งขนาน	สอยดาว	จันทบุรี	8/2/2017	80	80	2	10	ใช้ได้-น้ำจืด
77	สทบ. 9	'6009A004	บ้านน.ส.ปราณี รุ่งเรือง	4	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	28/1/2017	92	92	3	5	ใช้ได้-น้ำจืด
78	สทบ. 9	'6009A003	บ้านน.ส.ปราณี รุ่งเรือง	4	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	23/1/2017	74	74	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
79	สทบ. 9	'6009A011	บ้านฝั่งคลอง		เขาสามสิบ	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	9/3/2017	80	80	6	8	ใช้ได้-น้ำจืด
80	สทบ. 9	'6009A009	บ้านฝั่งคลอง		เขาสามสิบ	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	23/2/2017	80	80		5	ใช้ได้-น้ำจืด
81	สทบ. 9	'6009A008	บ้านเขาจันทร์แดง		คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	18/2/2017	122	122	8	5	ใช้ได้-น้ำจืด
82	สทบ. 9	'6009A007	บ้านเขาจันทร์แดง		คลองไก่เถื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	13/2/2017	80	80	9	10	ใช้ได้-น้ำจืด
83	สทบ.10		บ้านสร้างหิน (บ่อที่1)	3	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร						
84	สทบ.10		บ้านสร้างหิน (บ่อที่2)	3	บะฮี	พรรณานิคม	สกลนคร						
85	สทบ.10		บ้านนิคมหนองตาล (บ่อที่1)	2	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี						
86	สทบ.10		บ้านนิคมหนองตาล (บ่อที่2)	2	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี						
87	สทบ.10		บ้านดงยอเหนือ (บ่อที่1)	6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	ยกเลิกสถานที่ดำเนินการ					
88	สทบ.10		บ้านดงยอเหนือ (บ่อที่2)	6	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	ยกเลิกสถานที่ดำเนินการ					

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 รูปแบบที่ 1 (50 แห่ง)													
ลำดับ	หน่วยงาน	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะเสร็จ	ลึกเจาะ	ลึกพัฒนา	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สภาพน้ำ
89	สทบ. 11	'5911E052	สาธารณะ	2	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	23/12/2016	36	27	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
90	สทบ. 11	'5911E053	สาธารณะ	2	หัวเมือง	มหาชนะชัย	ยโสธร	27/12/2016	33	18	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
91	สทบ. 11	'6011E002	-	6	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	7/1/2017	130	130	73	10	ใช้ได้-น้ำจืด
92	สทบ. 11	'6011E003	-	6	บ้านบาก	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	10/1/2017	150	150	73	10	ใช้ได้-น้ำจืด
93	สทบ. 11	'6011E006	นายโสภา หนองงอก	8	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	23/1/2017	48	34	3	12	ใช้ได้-น้ำจืด
94	สทบ. 11	'6011E005	นางโสภา หนองงอก	8	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	19/1/2017	30	30	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
95	สทบ. 11	'5911F053	บ้านน้ำท่วม	4	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1/1/2017	34	34	5	18	ใช้ได้-น้ำจืด
96	สทบ. 11	'5911F052	บ้านน้ำท่วม	4	เปือย	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	28/12/2016	32	32	5	18	ใช้ได้-น้ำจืด
97	สทบ. 11	'6011G043	นางดวงใจ ทองเติม	3	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	10/6/2017	30	30	10	20	ใช้ได้-น้ำจืด
98	สทบ. 11	'6011G042	นางดวงใจ ทองเติม	3	คอนสาย	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	7/6/2017	30	30	5	20	ใช้ได้-น้ำจืด
99	สทบ. 12	'6012A016	บ้านไสยอม	2	ลำป๋า	เมืองพัทลุง	พัทลุง	4/5/2017	90	62	3	12	ใช้ได้-น้ำจืด
100	สทบ. 12	'6012A017	บ้านไสยอม	2	ลำป๋า	เมืองพัทลุง	พัทลุง	9/5/2017	78	68	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด

คณะทำงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1

นายพยุงศักดิ์	ท่าไม้สุข	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
นายสุรินทร์	วรกิจธำรง	ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
นายวีรวัฒน์	ยิ่งยง	วิศวกรชำนาญการ
นายนที	ทรัพย์ผ้าพับ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายสุวรรณ	เสาว์สุรินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
นายวชรเมธา	จันทพิมพะ	วิศวกรปฏิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ	นามกูล	พนักงานธุรการ
นางสาวธัญนันท์	จำจด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำรายงาน

นายสุรินทร์	วรกิจธำรง	ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
นายนที	ทรัพย์ผ้าพับ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางจันทร์เพ็ญ	นามกูล	พนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล	ถนอมศักดิ์ศรี	วิศวกร
นายกษิดิศ	กันอินถา	วิศวกร
นางสาวลักษณา	บัวเผื่อน	นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ
นายนพกร	จูประสงค์ทรัพย์	นายช่างเทคนิค

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล